ASPECTOS RELEVANTES DE LA MEMORIA Y CUENTA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS (MPPAT), EJERCICIO FISCAL 2010.

En relación a los proyectos ejecutados por el MPPAT, entes adscritos y empresas adscritas fueron un total de 146 proyectos, de los cuales de acuerdo a lo señalado en la Memoria y Cuenta:

- 16 proyectos presentaron ejecución física en un 100%,
- 25 entre 99% - 80%,
- 46 entre 79% - 50%,
- 31 entre 49% - 25%,
- 17 proyectos entre 24% - 1% y
- 12 con ejecución física en 0.

Con una inversión ejecutada Bs. 6.515.495.838; con ámbito en todo el territorio nacional.
Donde el Ministerio y entes adscritos ejecutaron 90 proyectos, con una inversión de Bs. 4.603.981.701.

Proyectos:

- El proyecto Adecuación física de la nueva sede del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, no se ejecuto debido a que los recursos correspondientes al año 2010, fueron transferidos al Centro Simón Bolívar, aprobándose una encomienda convenida entre el CSB y el MPPAT, según Gaceta Oficial Nº 39.450 de fecha 21/06/2010.

- Los siguientes proyectos no cumplieron con las metas planificadas debido a que fueron afectados por problemas frecuentes de suministro de energía eléctrica, fallas en las plantas y equipos, falta de infraestructura, repuestos para la maquinaria en el país y de supervisión por parte de las empresas contratistas:
  - Proyecto Complejo agroindustrial azucarero Ezequiel Zamora (Fase productiva).
  - Desarrollo del modelo productivo socialista del sector lácteo 2010.
  - Plan de inversión requerido para el desarrollo de la ganadería vacuna y bufalina, a través del equipamiento, acondicionamiento e incorporación de semovientes (Vacunos y bufalinos) de las UPS y CTPS pertenecientes a la ESGSL.
  - Proyecto de la conservación de la biodiversidad en el paisaje productivo de los andes venezolanos (TERRANDINA).

- Durante el año 2010, se presentaron factores climatológicos adversos en las áreas de ejecución de los proyectos, los cuales afectaron el cumplimiento de las metas programadas:
  - Abastecimiento y distribución de insumos y servicios agrícolas, agrotiendas socialista 2010.

- Impulso de la economía socialista mediante el fortalecimiento de las cadenas agroproductivas de hortalizas, frutas, legumbres, raíces y tubérculos.
- Desarrollo y gestión de sistemas agrícolas sostenibles y sustentables (Agroecosistemas) en el Valle de Tucutunemo.
- Proyecto agrario socialista río Guarico.
- Proyecto integral socialista para el desarrollo del cultivo de soya.
- Construcción del sistema de riego Yacambu Quibor.
- Plan socialista para el aprovechamiento racional de los acuíferos venezolanos.
- Proyecto agrario socialista de consolidación de los Valles de Tucutunemo.
- Cultivo de arroz en asociación con peces en las unidades de producción de las empresas socialistas ganaderas en cooperación con la República socialista de Vietnam.
- Fortalecimiento de las UPS de la empresa socialista ganadera Santos Luzardo, en materia de infraestructura rural en apoyo a la producción agrícola.

➢ Retardo en los desembolsos aprobados para el año 2010, falta de recursos financieros y traslado de recursos asignados a otros entes, afectaron la ejecución de los siguientes proyectos:
- Central Azucarero Trujillo.
- Consolidación de la producción de café molido mediante la compra directa de café verde al pequeño y mediano productor venezolano.
- Garantizar el funcionamiento de la torrefactora mediante la adquisición de materia prima al pequeño y mediano caficultor.
- Planta Mango de Ocoita.
- Construcción de invernadero para la producción de hortalizas.
- Proyecto bolivariano de avicultura industrial (Producción de carne de pollo fase I).
- Mejora genética y alimentaría de los rebaños bovinos para lograr un nivel confiable de la soberanía agroalimentaria del país (Fase 2).
- Asistencia técnica y transferencia tecnológica para el desarrollo integral de las unidades productivas de los pequeños y medianos productores del país contribuyendo a establecer un modelo productivo socialista.
- Desarrollo y fortalecimiento del sector agroindustrial de oleaginosas.
- Promoción y fortalecimiento del desarrollo de la salud vegetal integral.
- Promoción y fortalecimiento del desarrollo de la salud animal integral.
- Unidades Integrales de Producción Piscícolas (UIPPS) en los estados Falcón, Sucre, Guárico, Miranda, Cojedes, Bolívar y Táchira.
- Adecuación física de la planta procesadora de plátano Argelia Laya.
- Construcción de la 2da planta procesadora de plátanos Argelia Laya, ubicada en Caucagua, municipio Acevedo del estado Miranda.

- Falta de apoyo institucional de los organismos competentes, reprogramación de metas, retrasos en los procesos administrativos en cuanto a la contratación, permisologías, obstaculizaron la ejecución de los proyectos que a continuación se mencionan:
  - Funcionamiento de las unidades de propiedad socialista (UPS) - centro de servicios de recepción, acondicionamiento y empaquetado de leguminosas.
  - Fomento y manejo sustentable de bosques naturales, plantaciones forestales y sistemas agro silvopastoriles y derivados.
  - Programa para el desarrollo de la producción de alimentos con destino a las Repúblicas de Cuba y Venezuela.
  - Proyecto de desarrollo de cadenas agroproductivas de la región de Barlovento.
  - Engorde de peces en jaulas industriales en el Atlántico al noreste del estado Delta Amacuro.
  - Asistencia técnica para el programa de camarón en el país.
  - Sistema de riego a partir del reuso de aguas tratadas en la planta sur de Maracaibo.
  - Asistencia técnica para el fortalecimiento institucional del Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (INSOPESCA).
  - Obras de infraestructura para la ESGA Bravos de Apure.
  - Aprovechamiento de la madera tumbada por el huracán Félix en la República de Nicaragua.
  - Consolidación, mejoramiento y puesta en marcha de planta procesadora de alimentos balanceados para animales, estado Falcón, municipio Píritu, sector Guamacho.
  - Proyecto educación popular para la construcción socialista de redes comunales socio – productivas.
  - Financiamiento y atención para el desarrollo de los pequeños y medianos productores del sector agrícola.

- Con respecto al Programa sustentable de la pesca artesanal y acuicultura (Convenio MAT-INAPESCA-Ramón Vizcaíno), su ejecución se vio afectada debido a que la empresa Ramón Vizcaíno Internacional SA se declaró en quiebra (Encargada de la construcción de los centros de acopio), motivo por el cual rescindió el convenio, ocasionando el incumplimiento de las metas. Este caso se encuentra en la Procuraduría General de la República.

<u>Obstáculos de la Gestión del MPPAT</u>:

Acciones Centralizadas:

- ✓ Falta de respuesta por parte de las unidades administrativas, al solicitarles información, en algunos casos la información recibida es incompleta e inadecuada.
- ✓ El déficit de personal profesional y la inexistencia de cargos para personal fijo, obstaculiza la cobertura de las actividades atendidas.

- ✓ Falta de coordinación interinstitucional. El presupuesto aprobado para el 2010 fue insuficiente, aunado al aumento de la inflación, no permitió cubrir los gastos de funcionamiento, tales como: viáticos, reparación de vehículos, movilización, insumos, disponibilidad de operadores y maquinarias, adquisición de equipos e instalación de plataforma tecnológica, ocasionando la reorientación de las metas.
- ✓ Falta de promoción y divulgación de los planes y proyectos, por parte de los entes adscritos, así como de otras instituciones.
- ✓ Cambios organizacionales y rotación de personal en algunas unidades administrativas no permitió el cumplimiento de las metas.
- ✓ Carencia de sistemas administrativos que permita la integración de todas las áreas y la maximización de los procesos.

Proyectos Ejecutados por el MPPAT, entes adscritos y empresas adscritas durante el 2010, con porcentajes de avance financiero y/o fisico inferior al 50%:

1. Adecuación física de la nueva sede del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras:

Fechas del Proyecto	
Fecha de Inicio	**Fecha de Culminación**
01/01/2009	31/12/2011

Objetivo especifico del proyecto: Construir una nueva plataforma tecnológica y 3.600 puestos de trabajo.

Ubicación Geográfica del proyecto: Distrito Capital.

Descripción breve del proyecto: Mejorar las condiciones de trabajo y medio ambiente de los funcionarios de la organización, de acuerdo con la estructura funcional del ministerio en base a los lineamientos establecidos en la gaceta oficial Nro. 38.236 de fecha 26/07/2005 (Ley orgánica de prevención, condiciones y medio ambiente del trabajo).

Montos del proyecto (Bs.)			
Monto del Proyecto	**Monto años anteriores**	**Monto 2010**	**Monto años posteriores**
158.220.175	46.000.000	26.000.000	86.220.175

Fuente de Financiamiento del Proyecto (Bs.)		
Monto Asignado	**Fuente de Financiamiento**	**Gaceta oficial y fecha**
46.000.000	Ordinario	Gaceta oficial Nro. 5.900 extraordinaria del 15/12/2008
26.000.000	Ordinario	Gaceta oficial Nro. 5.945 extraordinaria del 15/12/2009
72.000.000	**= Total Monto Asignado**	

Resultado Financiero del Proyecto (Bs.)			
Monto Asignado (2010)	**Monto ejecutado (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Financiero**
26.000.000	-	-26.000.000	-

Resultado Físico del Proyecto			
Metas (2010)	**Metas Ejecutadas (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Físico**
Acondicionamiento físico de la nueva sede del MPPAT	-	-	-
Suministro, instalación y puesta en marcha del sistema de cableado estructurado y del sistema IP de la nueva sede del MPPAT	-	-	-
Suministro de mobiliario de oficina (Módulos de trabajo)	-	-	-
Alquileres y servicios básicos	-	-	-

2. Diseño de Planes Locales que Permitan Recuperar las Condiciones de Exportación de las Frutas Tropicales en Venezuela:

Fechas del Proyecto	
Fecha de Inicio	**Fecha de Culminación**
11/01/2010	27/12/2010

Objetivo especifico del proyecto: Diseñar planes locales de exportación de frutas tropicales (Mango, naranja, piña, melón, patilla, plátano y cambur) en el marco de la nueva geopolítica comercial.

Ubicación Geográfica del proyecto: Estado Aragua (Municipio José Ángel Lamas / Parroquia Santa Cruz), Yaracuy (Nirgua / Nirgua), Zulia (Francisco Javier Pulgar / Simón Rodríguez), Trujillo (La Ceiba / La Ceiba), Lara (Iribarren / Iribarren) y Falcón (Carirubana / Carirubana).

Descripción breve del proyecto: Pretende abordar los sistemas agrícolas de manera integral, desde un enfoque holístico, que promueva gestión de indicadores de sustentabilidad, mejoras del desempeño de las cadenas así como las condiciones sociales, agro climáticas y geográficas del país para la producción y exportación de frutas tropicales como alternativa de fuente de ingresos; basadas en 4 etapas: Observación / exploración; descriptiva, explicativa, predicción / proyección.

Montos del proyecto (Bs.)			
Monto del Proyecto	**Monto años anteriores**	**Monto 2010**	**Monto años posteriores**
1.860.433	-	1.860.433	-

Fuente de Financiamiento del Proyecto (Bs.)		
Monto Asignado	**Fuente de Financiamiento**	**Gaceta oficial y fecha**
1.860.433	Recursos Ordinarios	Gaceta extraordinaria Nro. 5.945 de fecha 15/12/2009.
1.860.433	**= Total Monto Asignado**	

Resultado Financiero del Proyecto (Bs.)			
Monto Asignado (2010)	**Monto ejecutado (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Financiero**
1.860.433	660.768	-1.199.665	36

Resultado Físico del Proyecto			
Metas (2010)	**Metas Ejecutadas (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Físico**
7 diagnósticos	6	-1	86
7 planes locales	5	-2	71

Obstáculo de la Gestión:

Acciones Centralizadas:

- Poca existencia de directrices claras y precisas para el personal de la Dirección. Además, las metas que abarca el tema de los registros, autorizaciones de exportación de café y los certificados de origen, no fueron cumplidas acatando la decisión del ciudadano Ministro de suspender los

procesos relacionados a la exportación del rubros por medidas de seguridad y soberanía agroalimentaria.

En el Diseño de Planes Locales que Permitan Recuperar las Condiciones de Exportación de las Frutas Tropicales en Venezuela:

- La información suministrada por las UEPPMAT, no correspondían con la información obtenida en los abordajes técnicos productivos realizados en campo por el equipo de exportación; se presentaron inconvenientes para la adquisición de insumos biológicos y químicos necesarios para la ejecución de los ensayos de inducción floral de plantas de mango y su fertilización en los estados: Aragua y Monagas, así como para las pruebas pilotos en la elaboración de productos transformados; se presentaron retraso en la entrega de cotizaciones de los insumos necesarios para la preparación de la presentación de la oferta exportable (Mango, patilla y melón) por reticencias para contratar con el estado.
- No contempla el PIDA financiamiento para fundación y mejoramiento de frutales, lo que dificulta captar productores y productoras para la producción frutícola. Además, existe poca confiabilidad por parte de los productores y productoras en establecer convenios de compra-venta con el estado, debido a incumplimiento con los compromisos de pago en anteriores experiencias. Por otra parte. la falta de disponibilidad de unidad vehicular, retraso en la ejecución de las compras de los equipos y unidad vehicular aprobada en el presupuesto del proyecto.
- Los niveles de producción en las zonas agrícolas mermaron considerablemente, lo que afectó la formulación de planes de recuperación de los frutales a corto y mediano plazo.

3. Consolidación del modelo agroproductivo socialista en los productores y productoras financiados por el Banco Agrícola de Venezuela:

Fechas del Proyecto	
Fecha de Inicio	**Fecha de Culminación**
15/01/2010	31/12/2010

Objetivo especifico del proyecto: Fortalecer la atención integral (Formación-información-acompañamiento social) hacia los productores y productoras que reciben financiamiento a través de la banca social.

Ubicación Geográfica del proyecto: A nivel nacional.

Descripción breve del proyecto: El proyecto contempla el desarrollo de 3 áreas estratégicas para cumplir con el objetivo que se plantea: 1. Apoyo integral de los productores y productoras, fundos zamoranos, asociaciones productivas y comunidades organizadas, en la producción de rubros estratégicos. 2. Articulación interinstitucional para

el apoyo integral de los sectores campesinos beneficiados por la banca social del BAV y 3. Establecimiento de jornadas de formación agrícola conjuntamente con organismos especializados en el área, como el CIARA, Corporación Venezolana Agraria, Empresa Socialista Pedro Camejo, entre otros, para la aplicación de mejora de practicas agrícolas.

Montos del proyecto (Bs.)			
Monto del Proyecto	**Monto años anteriores**	**Monto 2010**	**Monto años posteriores**
19.885.920	-	19.885.920	-

Fuente de Financiamiento del Proyecto (Bs.)		
Monto Asignado	**Fuente de Financiamiento**	**Gaceta oficial y fecha**
19.885.920	Recursos Ordinarios y Recursos Propios	Gaceta extraordinaria Nro 5.953 de fecha 31/12/2009
19.885.920	**= Total Monto Asignado**	

Resultado Financiero del Proyecto (Bs.)			
Monto Asignado (2010)	**Monto ejecutado (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Financiero**
19.885.920	5.233.604	-14.652.316	26

Resultado Físico del Proyecto			
Metas (2010)	**Metas Ejecutadas (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Físico**
100 talleres de trabajo para la consolidación de la relación estado comunidad con el objeto de garantizar la soberanía agroalimentaria.	135	35	100
Atender 6.000 productores (as) de fundos zamoranos, comunidades organizadas y productores independientes.	1.207	-4.793	20
52 jornadas prácticas sobre aplicación de técnicas agrícolas	0	-52	0

4. Incremento de la intermediación financiera del Banco Agrícola de Venezuela CA, Banco Universal:

Fechas del Proyecto	
Fecha de Inicio	**Fecha de Culminación**
15/01/2010	31/12/2010

Objetivo especifico del proyecto: Desarrollar estrategias que permitan aumentar las captaciones del público y la cartera de créditos, a través de la diversificación y difusión de los productos y servicios de la banca universal.

Ubicación Geográfica del proyecto: A nivel nacional.

Descripción breve del proyecto: Contempla el desarrollo de 3 áreas estratégicas para cumplir con el objetivo planteado: 1. Diversificar la cartera de productos y servicios ofrecidos por el banco. 2. Desarrollar campaña comunicacional para promover los productos y servicios del banco, enmarcado dentro de sus políticas y las del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (MPPAT). 3. Fortalecer la gestión de la red de agencias a nivel nacional en la captación de clientes.

Montos del proyecto (Bs.)			
Monto del Proyecto	**Monto años anteriores**	**Monto 2010**	**Monto años posteriores**
505.412.852	-	505.412.852	-

Fuente de Financiamiento del Proyecto (Bs.)		
Monto Asignado	**Fuente de Financiamiento**	**Gaceta oficial y fecha**
505.412.852	Recursos Propios	Gaceta extraordinaria Nro 5.953 de fecha 31/12/2009
505.412.852	**= Total Monto Asignado**	

Resultado Financiero del Proyecto (Bs.)			
Monto Asignado (2010)	**Monto ejecutado (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Financiero**
505.412.852	220.293.173	-285.119.679	44

Resultado Físico del Proyecto			
Metas (2010)	**Metas Ejecutadas (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Físico**
Desarrollar y optimizar los 25 productos y servicios para el mejoramiento de los sistemas de gestión del Banco	23	-2	92
Desarrollo de 908 campañas comunicacionales para promover los productos y servicios del Banco	31	-877	3
Incremento de 44.600 captaciones del público	2.940	-41660	6

5. Construcción y puesta en marcha del complejo agroindustrial Vuelvan Caras, en el municipio Turén, estado Portuguesa:

Fechas del Proyecto	
Fecha de Inicio	**Fecha de Culminación**
01/01/2010	31/12/2010

Objetivo especifico del proyecto: Aumentar la producción nacional de aceite vegetal y disminuir las importaciones del mismo, con la construcción y puesta en marcha de una planta para la elaboración de aceite vegetal comestible.

Ubicación Geográfica del proyecto: Estado Portuguesa, municipio Turén.

Descripción breve del proyecto: La construcción del complejo agroindustrial "Vuelvan Caras" será una zona industrial que se comprenderá por diversas plantas agroindustriales entre ellas 1 de almacenamiento y acondicionamiento de cereales, aceite vegetal, pasta a base de arroz y maíz, alimentos para animales, procesado de arroz, descortezado de ajonjolí, empaquetado de granos, 1 agrotienda, 1 unidad de mecanizado agrícola; en donde se procesarán los rubros que se producen en el eje granero (Cereales, oleaginosas, frutas, entre otras.), para así abastecer tanto al estado como al país de los productos de la cesta básica. El complejo también será una fuente de desarrollo para el municipio, debido a la cantidad de empleos que generará y la capacitación técnica que estos requieren, será beneficioso para la comunidad en general y mejorará el nivel de vida de la misma.

Montos del proyecto (Bs.)			
Monto del Proyecto	**Monto años anteriores**	**Monto 2010**	**Monto años posteriores**
45.521.840	-	45.521.840	-

Fuente de Financiamiento del Proyecto (Bs.)		
Monto Asignado	**Fuente de Financiamiento**	**Gaceta oficial y fecha**
45.521.840	Ley de Presupuesto 2010	Gaceta 5.945 extraordinaria de fecha 15/12/2009
45.521.840	**= Total Monto Asignado**	

Resultado Financiero del Proyecto (Bs.)			
Monto Asignado (2010)	**Monto ejecutado (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Financiero**
45.521.840	28.545.663	-16.976.177	63

Resultado Físico del Proyecto			
Metas (2010)	**Metas Ejecutadas (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Físico**
6 obras de servicios y urbanismo para el complejo agroindustrial Vuelvan Caras	2	- 4	33

6. **Fortalecimiento y consolidación del Centro Técnico Productivo Socialista Florentino:**

Fechas del Proyecto	
Fecha de Inicio	**Fecha de Culminación**
01/01/2010	31/12/2010

Objetivo especifico del proyecto: Producir animales bovinos y bufalino doble propósito F1 y de razas puras, semen de calidad genética y embriones, con la finalidad de mejorar los rebaños de ganadería bovina y bufalina que permita incrementar las producción lechera y de carne. Además, producir semillas certificadas y mejoradas de diferentes rubros agrícolas; adecuar los predios para el desarrollo de la actividad productiva ganadera; generar fuentes de empleo que contribuya con el crecimiento de la economía del país; realizar importaciones y compras nacionales del pie de cría, embriones y semen para el mejoramiento genético de las UPS y CTPS; elevar el nivel de producción vacuna y bufalina para cubrir parte del déficit de leche, carne y derivados existentes en el país y mejorar los niveles de ingresos y beneficios de los campesinos, vinculados a la actividad vacuna y bufalina en Venezuela.

Ubicación Geográfica del proyecto: Barinas, municipio Alberto Arvelo Torrealba (Parroquia Rodríguez Domínguez), municipio Sosa (Parroquia Ciudad de Nutrias).

Descripción breve del proyecto: Consiste en la obtención de material genético tanto de origen vegetal como animal que permita preservar y mejorar las rubros existentes a través de técnicas de inseminación artificial, congelación y trasplante de embriones de las razas Carora, Holstein, Pardo Suizo, GYR Lechero y Siboney, ya sea con sus mismas razas para producir animales puros o con cruces de otras razas para producir animales F1. La producción de origen vegetal, se orientará a la creación de bancos de germoplasma y la

producción de semilla certificada y mejorada de diferentes rubros agrícolas como maíz, caraota, caña forrajera, yuca, soya y rubros para consumo humano e industrial que permitan garantizar la seguridad y soberanía alimentaría de la población.

Montos del proyecto (Bs.)			
Monto del Proyecto	**Monto años anteriores**	**Monto 2010**	**Monto años posteriores**
75.005.861	-	75.005.861	-

Fuente de Financiamiento del Proyecto (Bs.)		
Monto Asignado	**Fuente de Financiamiento**	**Gaceta oficial y fecha**
52.182.391	Fondo Bicentenario, Banco Bicentenario, BAV	
22.823.470	Recursos propios	
75.005.861	**= Total Monto Asignado**	

Resultado Financiero del Proyecto (Bs.)			
Monto Asignado (2010)	**Monto ejecutado (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Financiero**
75.005.861	55.029.971	-19.975.890	73

Resultado Físico del Proyecto			
Metas (2010)	**Metas Ejecutadas (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Físico**
Producir 96.500 pajuelas de semen bovino.	30.381	-66.119	31
Producción de 550 animales F1, 120 animales F2, 200 animales de razas puras (Bovinas) y 300 toros con 50 vacas de descarte para matadero, 50 búfalos superiores (Élite), 200 búfalos reproductores para monta natural, 260 búfalos para ceba, 150 bubillas para venta y 150 búfalas de descarte.	2.169	139	100
Procesar 21.204 resultados de pruebas sanitarias tanto del CTPS. Florentino, así como de pequeños y medianos productores.	11.712	-9.492	55

Resultado Físico del Proyecto			
Metas (2010)	**Metas Ejecutadas (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Físico**
Producir 1.450.726 l de leche al año	573.638	-877.088	40
Establecer y cosechar 40 ha de semilla básica de arroz.	40	0	100
Establecer y cosechar 625 ha de maíz, y 271 ha entre los rubros arroz, plátano, frutales, yuca, ñame, ocumo, auyama y ají dulce, 140 ha de sorgo y 100 de girasol para consumo fresco y agroindustrial en el ciclo norte verano en el CTPS Florentino.	2.397	1.261	100
Producir 3.000.000 de plántulas de diferentes hortalizas en invernadero y en vivero.	1.507.907	-1.492.093	50
Cosecha mecanizada de 7.500 ha y preparación mecanizada de suelos de 6.700 ha para la siembra de diferentes rubros en el estado Barinas.	2.759	-11.441	19
Construir y equipar 3 plantas de tratamiento y 11 obras de rehabilitación en la sede principal, 10 obras de cercas eléctricas y convencionales, 4 acondicionamientos de vialidad, 4 obras de riego y drenajes, 1 sala de ordeño y 1 reactivación de la planta procesadora de lácteos (34 obras).	34	0	100
Adquirir 2 fincas ubicadas en el estado Cojedes; hato Piñero (75.586 ha) y finca Mafralex (4.387,48 ha) según punto de cuenta Nro. 030-10.	1	-1	50

- No se llevó a cabo el pago de las fincas (Hato Piñero y Mafralex) ubicadas en el estado Cojedes, ya que según avalúo realizado por el INTI y punto de cuenta Nro. 030-10, se corresponden con un valor de Bs. 161.998.275. dicha inversión vía retornable no es factible, ya que se tendría que realizar nuevas inversiones para incrementar la capacidad instalada.

7. **Planta procesadora de lácteos "La Batalla":**

Fechas del Proyecto	
Fecha de Inicio	**Fecha de Culminación**
01/04/2010	31/12/2010

Objetivo especifico del proyecto: Generar productos lácteos de calidad, a través del procesamiento leche, logrando el fortalecimiento del sector de productores lácteos.

Ubicación Geográfica del proyecto: Barinas, municipio Rojas (Parroquia Dolores).

Descripción breve del proyecto: Apoyar la soberanía alimentaria y garantiza la recepción de la materia prima a los productores y con la misma elaborar productos lácteos de calidad; garantizar la alimentación a precios justos a la población venezolana.

Montos del proyecto (Bs.)			
Monto del Proyecto	**Monto años anteriores**	**Monto 2010**	**Monto años posteriores**
96.130.337	-	96.130.337	-

Fuente de Financiamiento del Proyecto (Bs.)		
Monto Asignado	**Fuente de Financiamiento**	**Gaceta oficial y fecha**
38.026.800	Recursos propios	
58.103.537	Fondo Miranda	Punto de cuenta Nro. 034-10 de fecha 19/02/2010.
96.130.337	**= Total Monto Asignado**	

Resultado Financiero del Proyecto (Bs.)			
Monto Asignado (2010)	**Monto ejecutado (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Financiero**
96.130.337	37.146.395	-58.983.942	39

Resultado Físico del Proyecto			
Metas (2010)	**Metas Ejecutadas (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Físico**
Producción y comercialización anual de 1.208 t. de productos lácteos (Quesos)	633	-575	52

- Durante el proceso de recuperación de la planta agroindustrial, se requirieron realizar una importante inversión para la puesta en marcha de la capacidad productiva total de la misma, por lo que, no fue posible incrementar el nivel de producción y responder a la demanda de productos lácteos.

8. Producción agroindustrial de productos cárnicos, subproductos comestibles y no comestibles en el estado Barinas:

Fechas del Proyecto	
Fecha de Inicio	**Fecha de Culminación**
01/04/2010	31/12/2010

Objetivo especifico del proyecto: Garantizar el suministro de productos cárnicos a las redes de comercialización socialista del estado sin intermediarios y el suministro de materia prima derivada del cuero a micro empresas socialistas y cooperativas.

Ubicación Geográfica del proyecto: Barinas municipio Pedraza, parroquia Ciudad Bolivia.

Descripción breve del proyecto: Consiste en garantizar el suministro de productos y subproductos cárnicos y sus derivados, tanto a la población venezolana, como a las empresas socialistas del Estado.

Montos del proyecto (Bs.)			
Monto del Proyecto	**Monto años anteriores**	**Monto 2010**	**Monto años posteriores**
40.318.970		40.318.970	

Fuente de Financiamiento del Proyecto (Bs.)		
Monto Asignado	**Fuente de Financiamiento**	**Gaceta oficial y fecha**
20.121.870	Recursos propios	
20.197.100	Otras fuentes transferencias (CVA Leander)	Punto de cuenta Nro. 078-10 de fecha 21/04/2010.
40.318.970	**= Total Monto Asignado**	

Resultado Financiero del Proyecto (Bs.)			
Monto Asignado (2010)	**Monto ejecutado (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Financiero**
40.318.970	15.168.879	-25.150.091	38

Resultado Físico del Proyecto			
Metas (2010)	**Metas Ejecutadas (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Físico**
Producción de 2.479 t de carne en canal, carne despostada; subproductos comestibles y no comestibles para el consumo.	2.093	-386	84

Obstáculo de la Gestión:

Acciones Centralizadas:

- No se cumplió la apertura del fideicomiso de los trabajadores debido a trámites administrativos.
- Del total de los recursos asignados (Bs. 22.691.456) al Fondo Nacional para la Producción Lechera (FONAPROLE), sólo se desembolsaron Bs. 4.857.953 para honrar compromisos contractuales, lo que dificulto el desarrollo del programa integral de reproducción y mejoramiento genético de bovinos.

Compañía de Mecanizado Agrícola y Transporte Pedro Camejo SA

Total de servicios a nivel nacional:

CONSOLIDADO DE SERVICIOS 2009-2010			
Labor	**2009**	**2010**	**Total Labor**
Preparación de tierras (ha)	146.653	131.794	**278.447**
Cosecha (kg)	91.550.522	49.423.555	**140.974.077**
Cosecha (ha)	41.283	19.891	**61.175**
Vialidad Limpieza de canales (km)	593	604	**1.197**
Vialidad Movimientos de tierra (m^3)	973.249	147.662	**1.120.911**
Transporte (kg)	41.493.746	33.464.115	**74.957.861**

Hubo una disminución de las labores realizadas en el ano 2010 en comparación con el ano 2009.

9. Complejo agroindustrial azucarero Ezequiel Zamora (Fase productiva):

Fechas del Proyecto	
Fecha de Inicio	**Fecha de Culminación**
01/01/2010	31/12/2010

Objetivo especifico del proyecto: Producción de azúcar refino, melaza y energía eléctrica a través del procesamiento de la caña de azúcar y azúcar crudo. Así como la producción de caña de azúcar generando el fomento, mantenimiento de soca y apoyo tecnológico a los productores enmarcados dentro del proyecto CAAEZ.

Ubicación Geográfica del proyecto: Estado Barinas, municipio Alberto Arvelo Torrealba, parroquia Sabaneta, sector la Raya, km 27.

Descripción breve del proyecto: Contempla la puesta en marcha de la planta industrial, con una producción de 20.250 t de azúcar refino, de 80 unidades ICUMSA de color, 1.134 t de melaza y 49.896 MW de electricidad los cuales serán entregados al sistema eléctrico nacional. Además de producir y suministrar 556.400 t de caña de azúcar para la planta industrial, producción de 4.950 dosis medios biológicos y prestación de 494 h de servicios mecanizados.

Montos del proyecto (Bs.)			
Monto del Proyecto	**Monto años anteriores**	**Monto 2010**	**Monto años posteriores**
281.222.666	-	281.222.666	-

Fuente de Financiamiento del Proyecto (Bs.)		
Monto Asignado	**Fuente de Financiamiento**	**Gaceta oficial y fecha**
102.262.437	Saldo Inicial	Ejecución del 2009.
34.582	Responsabilidad social Nº 1	Depósito Nro. 25966948 de fecha 04/02/2010.
52.255	Responsabilidad social Nº 2	Depósito Nro. 21880784 de fecha 09/02/2010.
38.047	Responsabilidad social Nº 3	Depósito Nro. 26817334 de fecha 25/05/2010.
448.048	Convenio Cuba Venezuela	Transferencia de FONDEN.
116.697.690	Crédito Adicional Bicentenario	Punto de cuenta 036-10 de fecha 12/02/2010.
1.000.000	Crédito Adicional Fondo Socialista	Punto de cuenta 1.291-10 de fecha 01/04/2010.
792.593	FONDAS	FONDAS.
59.897.014	Ingresos Propios	-
281.222.666	**= Total Monto Asignado**	(Continuación 1 y 2)

Resultado Financiero del Proyecto (Bs.)			
Monto Asignado (2010)	**Monto ejecutado (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Financiero**
281.222.666	212.754.309	68.468.357	76

Resultado Físico del Proyecto			
Metas (2010)	**Metas Ejecutadas (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Físico**
Producción agrícola de 561.844 ha de caña de azúcar	164.508	397.336	29
Producción agroindustrial de 71.298 t de azúcar refino y melaza	22.131	49.167	31
Desarrollo comunitario a través de 3.793 solicitudes en relación a cursos de capacitación, censos e implementación de unidades de producción.	1.924	1.869	51
Aseguramiento de la calidad de materia prima, productos y derivados a partir de 463.021 muestras.	71.455	391.566	15
Comercialización socialista de 88.886 t de azúcar refino, melaza y productos alimenticios de la unidad de abastecimiento socialista.	43.363	45.523	49

Obstáculos:

- Falta de disponibilidad financiera para la adquisición de equipos e instalación de plataforma tecnológica.

Proyecto: Complejo agroindustrial azucarero Ezequiel Zamora (Fase productiva):

- Retraso en culminación de obras por falta de suministros; falta de supervisión por parte de las empresas contratistas; la generación eléctrica se vio afectada por fallas mecánicas en el turbo generador y falsas lecturas en los sistemas automáticos, lo cual ocasionó paradas en el sistema de generación; existencia de azúcar en almacén de productos, motivado a problemas en la presentación del empaque (Nombre del azúcar, parámetros de calidad, peso de transporte, entre otros) y la falta de facturación de la electricidad enviada al sistema

eléctrico nacional debido a que se encuentra en discusión el convenio con CORPOELEC.

10. Complejo agroindustrial azucarero Cojedes:

Fechas del Proyecto	
Fecha de Inicio	**Fecha de Culminación**
01/01/2010	31/12/2010

Objetivo especifico del proyecto: Se contribuirá a una reducción de la dependencia de las importaciones y del déficit de azúcar en el mercado nacional, con el consiguiente ahorro de divisas para el país por concepto de importaciones de este rubro.

Ubicación Geográfica del proyecto: Estado Cojedes.

Descripción breve del proyecto: Consiste en la instalación y operación de un complejo agroindustrial azucarero, de segunda mano proveniente de Cuba, con capacidad para moler 7.000 t de caña por día para obtener azúcar morena.

Montos del proyecto (Bs.)			
Monto del Proyecto	**Monto años anteriores**	**Monto 2010**	**Monto años posteriores**
13.006.780	-	13.006.780	-

Fuente de Financiamiento del Proyecto (Bs.)		
Monto Asignado	**Fuente de Financiamiento**	**Gaceta oficial y fecha**
2.390.850	Recursos Propios	
6.263.948	Transferencias de la República	Punto de cuenta Nro. 038 de fecha 18/03/2010 BAV Punto de cuenta Nro. 035-10 de fecha 19/02/2010 Fondo Miranda y Bandes.
4.351.982	Otros	Punto de cuenta Nro. 035-10 de fecha 19/02/10 FONDEN Nro. 030-09 de fecha 26/03/2009.
13.006.780	**= Total Monto Asignado**	

Resultado Financiero del Proyecto (Bs.)			
Monto Asignado (2010)	**Monto ejecutado (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Financiero**
13.006.780	6.284.249	6.722.531	48

Resultado Físico del Proyecto			
Metas (2010)	**Metas Ejecutadas (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Físico**
Adquirir 1 unidad de producción primaria propia del central, para el fomento /siembra de caña de azúcar.	0	-1	0
2.371 fomento y desarrollo del cultivo de caña de azúcar para plantilla y semilla.	0	-2.371	0
Prestar 1.150 servicios mecanizados a productores de caña de azúcar.	201	-949	17
Iniciar el funcionamiento de 26 grupo de cosecha necesario para labores de zafra del ingenio azucarero.	22	-4	85

11. Complejo agroindustrial azucarero Monagas:

Fechas del Proyecto	
Fecha de Inicio	**Fecha de Culminación**
01/01/2010	31/12/2010

Objetivo especifico del proyecto: Incentivar la producción de 86.400 t de azúcar al año, de azúcar refino para el cuarto año de producción; así como la generación de energía eléctrica para ayudar al sistema eléctrico local y otros subproductos.

Ubicación Geográfica del proyecto: Estado Monagas.

Descripción breve del proyecto: Instalación de 1 central azucarero con una capacidad de 7.000 t de caña de azúcar diaria y el fomento cañero para el abastecimiento de la misma con una área de siembra de hasta 14.000 ha en un plan de siembra de pequeños y medianos productores en los municipios Piar, Cedeño, Maturín y Punceres del estado Monagas.

Montos del proyecto (Bs.)			
Monto del Proyecto	**Monto años anteriores**	**Monto 2010**	**Monto años posteriores**
8.353.490	-	8.353.490	-

Fuente de Financiamiento del Proyecto (Bs.)		
Monto Asignado	**Fuente de Financiamiento**	**Gaceta oficial y fecha**
850.122	Recursos Propios	
5.277.957	Transferencias de la República	Punto de cuenta Nro. 038 de fecha 18/03/2010 BAV. Punto de cuenta Nro. 035-10 de fecha 19/02/2010 Fondo Miranda y Bandes.
2.225.411	Otros	Punto de cuenta Nro. 035-10 de fecha 19/02/2010 FONDEN. Punto de cuenta Nro 030-09 de fecha 26/03/2009.
8.353.490	**= Total Monto Asignado**	

Resultado Financiero del Proyecto (Bs.)			
Monto Asignado (2010)	**Monto ejecutado (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Financiero**
8.353.490	2.583.738	5.769.752	31

Resultado Físico del Proyecto			
Metas (2010)	**Metas Ejecutadas (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Físico**
Construcción de 1 infraestructura básica de la unidad de producción primaria.	0	-1	0
Construcción de 1 banco de semilla.	0	-1	0
Elaboración de 1 estudio hidrogeológico geoelectrico regional para determinar la ubicación de la red de pozos.	1	0	100
Realizar 1 estudio planialtimétrico.	0	-1	0
1.800 Fomento y desarrollo de caña de azúcar para semillas.	128	-1.672	7

12. Central azucarero Cariaco:

Fechas del Proyecto	
Fecha de Inicio	**Fecha de Culminación**
01/01/2010	31/12/2010

Objetivo especifico del proyecto: La producción de 8.400 t azúcar refino de la molienda de la caña en campo y 40.000 t de azúcar crudo; en los 3 años siguientes incrementar el área sembrada hasta los 28.000 t de azúcar por molienda de caña y 20.000 t de azúcar por refinación de crudo.

Ubicación Geográfica del proyecto: Estado Sucre.

Descripción breve del proyecto: Reparación y puesta en marcha de central azucarero agro industrial Cariaco.

Montos del proyecto (Bs.)			
Monto del Proyecto	**Monto años anteriores**	**Monto 2010**	**Monto años posteriores**
32.143.813	-	32.143.813	-

Fuente de Financiamiento del Proyecto (Bs.)		
Monto Asignado	**Fuente de Financiamiento**	**Gaceta oficial y fecha**
11.297.550	Recursos Propios	
17.567.563	Transferencias de la República	Punto de cuenta Nro. 038 de fecha 18/03/2010 BAV. Punto de cuenta Nro. 035-10 de fecha 19/02/2010 Fondo Miranda y Bandes.
3.278.700	Otros	Punto de cuenta Nro 035-10 FONDEN de fecha 19/02/2010.
32.143.813	**= Total Monto Asignado**	

Resultado Financiero del Proyecto (Bs.)			
Monto Asignado (2010)	**Monto ejecutado (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Financiero**
32.143.813	8.954.348	23.189.465	16

Resultado Físico del Proyecto			
Metas (2010)	**Metas Ejecutadas (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Físico**

Resultado Físico del Proyecto			
Metas (2010)	**Metas Ejecutadas (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Físico**
Consolidar y enfocar 1 organización administrativa dentro del central en miras de conformarse como empresa socialista.	1	0	100
Mejoramiento de 3 procesos productivos y de rendimiento del central, a través de la reparación y mantenimiento de obras civiles.	3	0	100
12 Optimización de la caña de azúcar para mejorar el proceso productivo del central y aumento de la producción de caña de azúcar con un estimado de 1.988 ha que actualmente quedan en el campo y se estima sembrar 460 ha.	5	-7	42
Reparación, mantenimiento y consolidación de 12 unidades de mecanizado y parque automotor para el mejor desempeño del central azucarero.	4	-8	33
Creación de 12 unidades autogestionaria de peso y envase, creación de bloques multinutricionales y cogestión eléctrica.	3	-9	25

13. Azucarera Pío Tamayo:

Fechas del Proyecto	
Fecha de Inicio	**Fecha de Culminación**
01/01/2010	31/12/2010

Objetivo especifico del proyecto: Elevar el estándar de calidad del producto final, disminución de los costos de producción, automatización de procesos y el incremento del arrime de materia prima.

Ubicación Geográfica del proyecto: Lara, municipio Moran, parroquia Bolívar.

Descripción breve del proyecto: Sustituir e instalar equipos y maquinarias que se encuentra deteriorados para permitir alcanzar la capacidad máxima de molienda de fábrica de la empresa disminuyendo los costos de producción, así como también prestar servicio de corte, alza, arrime y preparación de suelo para renovación, fundación y labores post cosecha a precios razonables a pequeños productores del área de influencia de la azucarera Pío Tamayo.

Montos del proyecto (Bs.)			
Monto del Proyecto	**Monto años anteriores**	**Monto 2010**	**Monto años posteriores**
55.233.443	-	55.233.443	-

Fuente de Financiamiento del Proyecto (Bs.)		
Monto Asignado	**Fuente de Financiamiento**	**Gaceta oficial y fecha**
30.600.000	Recursos Propios	
21.344.397	Transferencias de la República	Punto de cuenta Nro 035-10 de fecha 19/02/10 Fondo Miranda y Bandes.
3.289.046	Otros	Punto de cuenta Nro. 035-10 de fecha 19/02/2010.
55.233.443	**= Total Monto Asignado**	

Resultado Financiero del Proyecto (Bs.)			
Monto Asignado (2010)	**Monto ejecutado (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Financiero**
55.233.443	20.161.045	-35.072.398	37

Resultado Físico del Proyecto			
Metas (2010)	**Metas Ejecutadas (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Físico**
2 repotenciación de la fábrica para alcanzar la capacidad instalada.	2	0	100
Creación de 3 unidades de servicio de mecanizado y cosecha	1	-2	33
Producir 30.000 bloques multinutricionales.	2.878	-27.122	10

14. **Consolidación de la producción de café molido mediante la compra directa de café verde al pequeño y mediano productor venezolano:**

Fechas del Proyecto	
Fecha de Inicio	**Fecha de Culminación**
01/01/2010	31/12/2010

Objetivo especifico del proyecto: Obtener la materia prima (Café verde) directamente con el pequeño y mediano caficultor en el sitio de producción a través de la activación de las UAPSS ubicadas en los estados cafetaleros.

Ubicación Geográfica del proyecto: A nivel nacional.

Descripción breve del proyecto: Cubrir cada uno de los estados cafetaleros del país, adquiriendo café verde a los pequeños y medianos productores.

Montos del proyecto (Bs.)			
Monto del Proyecto	**Monto años anteriores**	**Monto 2010**	**Monto años posteriores**
75.341.012	-	75.341.012	-

Fuente de Financiamiento del Proyecto (Bs.)		
Monto Asignado	**Fuente de Financiamiento**	**Gaceta oficial y fecha**
75.341.012	Banca Pública(Banco Agrícola de Venezuela)	Punto de cuenta Nro. 039-10 del presidente de la Republica Bolivariana de Venezuela de fecha 19/02/2010.
75.341.012	**= Total Monto Asignado**	

Resultado Financiero del Proyecto (Bs.)			
Monto Asignado (2010)	**Monto ejecutado (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Financiero**
75.341.012	0	75.341.012	0

Resultado Físico del Proyecto			
Metas (2010)	**Metas Ejecutadas (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Físico**
Realizar compras de café verde (t).	0	0	0

<u>Obstáculo de la Gestión</u>:

<u>Proyecto</u>:

Consolidación de la producción de café molido mediante la compra directa de café verde al pequeño y mediano productor venezolano:

- Mediante punto de cuenta Nro. 039-10 del presidente de la Republica Bolivariana de Venezuela en fecha 19/02/2010, se aprobaron Bs. 75.341.012 para ser ejecutados por la empresa CVA Café, vía endeudamiento de la banca pública (Banco de Venezuela) de los cuales no se recibieron a la fecha.

15. **Garantizar el funcionamiento de la torrefactora Café Venezuela, mediante la adquisición de materia prima al pequeño y mediano caficultor:**

Fechas del Proyecto	
Fecha de Inicio	**Fecha de Culminación**
01/01/2010	31/12/2010

Objetivo especifico del proyecto: Adquirir materia prima directamente al pequeño y mediano caficultor.

Ubicación Geográfica del proyecto: Lara, Trujillo, Barinas, Portuguesa, Mérida, Sucre, Anzoátegui, Yaracuy y Monagas.

Descripción breve del proyecto: Se trata de adquirir 152.000 qq de café verde directamente en los campos al pequeño y mediano productor, garantizándole un precio justo y pago inmediato, así como una atención integral para el mejoramiento de sus cosechas.

Montos del proyecto (Bs.)			
Monto del Proyecto	**Monto años anteriores**	**Monto 2010**	**Monto años posteriores**
71.726.086	-	71.726.086	-

Fuente de Financiamiento del Proyecto (Bs.)		
Monto Asignado	**Fuente de Financiamiento**	**Gaceta oficial y fecha**
20.828.347	Recursos propios	
50.891.739	Banco Venezuela	Punto de cuenta 039-10 de fecha 19/02/2010 (No fue transferido el recurso).
71.726.086	**= Total Monto Asignado**	

Resultado Financiero del Proyecto (Bs.)			
Monto Asignado (2010)	**Monto ejecutado (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Financiero**
71.726.086	24.615.701	-47.110.385	34

Resultado Físico del Proyecto			
Metas (2010)	**Metas Ejecutadas (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Físico**
6.992.000 kg de café verde.	1.993.525	-4.998.475	28

Obstáculo de la Gestión:

Acciones Centralizadas:

- La empresa auto gestionó sus gastos operativos y de inversión, depende de la colocación de su producto, que al mismo tiempo se vio afectada por la cantidad de quintales adquiridos ya que no recibió el crédito autorizado en el punto de cuenta 039-10.

Proyecto:

1. Garantizar el funcionamiento de la torrefactora mediante la adquisición de materia prima al pequeño y mediano caficultor:

- Falta de recursos económicos para compra de café verde en el segundo período de zafra del 2010 afectaron negativamente la ejecución del proyecto.

16. **Desarrollo y fortalecimiento del sector agroindustrial de cereales:**

Fechas del Proyecto	
Fecha de Inicio	**Fecha de Culminación**
01/01/2010	31/12/2010

Objetivo especifico del proyecto: Incrementar la producción de alimentos a base de cereales (Maíz y arroz) provenientes del cultivo nacional, para garantizar el suministro de alimentos derivados, con altos niveles de calidad, precios accesibles para el consumo humano y subproducto animal.

Ubicación Geográfica del proyecto: A nivel nacional.

Descripción breve del proyecto: contempla la construcción de obras civiles, que permitan la ampliación y mejora de las plantas procesadoras de maíz y arroz que se encuentran operativas y las nuevas a recibir por transferencias (MINEC y FONDAS), la adquisición de materias primas, insumos, maquinarias y equipos industriales, maquinas y equipos de oficina, materiales y suministros, servicios y gastos de mano de obra, lo cual permitirá incrementar la producción de estos rubros y sus derivados a nivel nacional, canalizar el financiamiento a los productores a través de los organismos competentes, lo que asegurará la materia prima requerida para el óptimo uso de los recursos económicos, humanos, entre otros.

Montos del proyecto (Bs.)			
Monto del Proyecto	**Monto años anteriores**	**Monto 2010**	**Monto años posteriores**
86.400.305	-	86.400.305	-

Fuente de Financiamiento del Proyecto (Bs.)		
Monto Asignado	**Fuente de Financiamiento**	**Gaceta oficial y fecha**
24.701.789	Ingresos propios	
22.328.875	Fondo Miranda	Punto de cuenta Nro. 038-10, 19/02/2010.
24.716.758	Fondo Bicentenario	Punto de cuenta Nro. 038-10, 19/02/2010.
9.652.883	Banco Central de Venezuela	Punto de cuenta Nro. 038-10, 19/02/2010.
5.000.000	Banco Agrícola de Venezuela	Punto de cuenta Nro. 038-10, 19/02/2010.
86.400.305	**= Total Monto Asignado**	

Resultado Financiero del Proyecto (Bs.)			
Monto Asignado (2010)	**Monto ejecutado (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Financiero**
86.400.305	40.547.348	-45.852.957	47

Resultado Físico del Proyecto			
Metas (2010)	**Metas Ejecutadas (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Físico**
Construcción de 30 obras civiles, mejoras en edificaciones e infraestructura	13	-17	43
Adquisición de 48 maquinarias y equipos	11	-37	22
Compra de 82.533 toneladas de materia prima e insumos de trabajo	17.255	-65.278	21

Desarrollo y fortalecimiento del sector agroindustrial de cereales:

- Para el funcionamiento de las unidades de propiedad social en los rubros maíz y arroz, los recursos fueron aprobados por ingresos propios Bs. 24.701.789, Fondo Miranda por Bs. 22.328.875, Fondo Bicentenario por Bs. 24.716.758, Banco Agrícola por Bs. 5.000.000 y por el Banco Central de Venezuela la cantidad de Bs. 9.652.883, éste último para cubrir los gastos de inversión. Los desembolsos de los recursos adicionales no se realizaron oportunamente para el desarrollo de los proyectos, razón por la cual impidió el avance físico de dichos proyectos, lo cual implicó que las metas alcanzadas estuvieron muy por debajo de las metas asignadas para el año 2010, del mismo modo no se culminaron las obras previstas ya que iban a ser financiadas por el Banco Central de Venezuela y los recursos no fueron desembolsados.
- Por otro lado se inauguró la planta procesadora de harina de maíz en Calabozo unidad de propiedad social que no estaban contemplada en el presupuesto

2010 y con los recursos destinados a otras unidades de propiedad social se financió para cubrir las necesidades de la misma.

17. Desarrollo y fortalecimiento del sector agroindustrial de oleaginosas:

Fechas del Proyecto	
Fecha de Inicio	**Fecha de Culminación**
01/01/2010	31/12/2010

Objetivo especifico del proyecto: Incrementar la producción en las plantas de bebidas saborizadas a base de soya del Tigre del estado Anzoátegui y El Sombrero estado Guárico. Construir obras civiles para la puesta en marcha de las plantas de galletas a base de soya y aceites de soya.

Ubicación Geográfica del proyecto: A nivel nacional.

Descripción breve del proyecto: Está concebido para consolidar la producción de las plantas de bebidas saborizadas a base de soya del municipio el Tigre del estado Anzoátegui y del municipio Julián Mellado en el Sombrero estado Guárico, el desarrollo de nuevas plantas procesadoras de bebidas saborizadas y galletas a base de soya, así como la extracción y refinación de aceite de soya, en el estado Anzoátegui, impulsando con ello la explotación del rubro de oleaginosas. Se persigue también proveer un producto de calidad a bajos costos, que sirva como complemento a la alimentación de la población venezolana, además de generar nuevas fuentes de empleo productivo para los habitantes de las zonas adyacentes a las plantas.

Montos del proyecto (Bs.)			
Monto del Proyecto	**Monto años anteriores**	**Monto 2010**	**Monto años posteriores**
61.859.834		61.859.834	

Fuente de Financiamiento del Proyecto (Bs.)		
Monto Asignado	**Fuente de Financiamiento**	**Gaceta oficial y fecha**
9.711.149	Ingresos propios	
15.164.929	Fondo Miranda	Punto de cuenta Nro. 038-10, 19/02/2010.
7.587.007	Fondo Bicentenario	Punto de cuenta Nro. 038-10, 19/02/2010.
29.396.749	Banco Central de Venezuela	Punto de cuenta Nro. 038-10, 19/02/2010.
61.859.834	**= Total Monto Asignado**	

Resultado Financiero del Proyecto (Bs.)			
Monto Asignado (2010)	**Monto ejecutado (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Financiero**
61.859.834	21.638.378	-40.221.456	35

Resultado Físico del Proyecto			
Metas (2010)	**Metas Ejecutadas (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Físico**
Construcción de 44 obras civiles	16	-28	36
Adquisición de 223 maquinarias y equipos	28	-195	12
Compra de 7.500 toneladas de materia prima e insumos de trabajo	479	-7.324	6

Desarrollo y fortalecimiento del sector agroindustrial de oleaginosas:

Para el funcionamiento de las unidades de propiedad social en los rubros de soya, los recursos fueron aprobados por ingresos propios Bs. 9.711.149, Fondo Miranda por Bs. 15.164.929, Fondo Bicentenario por Bs. 7.587.007 y Banco Central de Venezuela por Bs. 29.396.749, éste último para cubrir los gastos de inversión, las obras civiles y adquisición de maquinarias equipos, no se llevaron a cabo en su totalidad debido a que iban a ser financiadas por el Banco Central de Venezuela y los recursos no fueron desembolsados.

18. Desarrollo de plantas procesadoras de alimentos balanceados para animales:

Fechas del Proyecto	
Fecha de Inicio	**Fecha de Culminación**
01/01/2010	31/12/2010

Objetivo especifico del proyecto: Construcción de obras civiles, adquisición de maquinarias y equipos; dotación de equipos e insumos de oficina, laboratorio, materia prima, herramientas e implementos de higiene y seguridad industrial necesarios para el procesos productivo de las plantas.

Ubicación Geográfica del proyecto: A nivel nacional.

Descripción breve del proyecto: Corresponde con el proceso productivo y el desarrollo de nuevas plantas, orientadas a la producción de alimentos balanceados para animales en forma de harina y/o pellets. El producto final se obtiene de la mezcla de materias primas (Maíz amarillo, harina de soya, aceite de palma y sorgo), en las proporciones adecuadas y el complemento de vitaminas y minerales, acorde con los principios nutritivos exigidos para cada etapa de desarrollo y a la especie animal a que corresponda.

Montos del proyecto (Bs.)			
Monto del Proyecto	**Monto años anteriores**	**Monto 2010**	**Monto años posteriores**
14.754.017	-	14.754.017	-

Fuente de Financiamiento del Proyecto (Bs.)		
Monto Asignado	**Fuente de Financiamiento**	**Gaceta oficial y fecha**
6.475.008	Ingresos propios	
5.953.844	Fondo Miranda	Punto de cuenta Nro. 038-10, 19/02/2010.
2.325.165	Fondo Bicentenario	Punto de cuenta Nro. 038-10, 19/02/2010.
14.754.017	**= Total Monto Asignado**	

Resultado Financiero del Proyecto (Bs.)			
Monto Asignado (2010)	**Monto ejecutado (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Financiero**
14.754.017	4.251.491	-10.502.526	29

Resultado Físico del Proyecto			
Metas (2010)	**Metas Ejecutadas (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Físico**
Construcción de 8 obras civiles	1	-7	13
Adquisición de 10 maquinarias y equipos	1	-9	10
Compra de 30.000 toneladas de materia prima e insumos de trabajo	3.034	-26.966	10

Obstáculo de la Gestión:

Acciones Centralizadas:

- Para el funcionamiento de la acción centralizada fue aprobado por ingresos propios la cantidad de Bs. 29.799.546, Fondo Miranda la cantidad de Bs. 35.848, Fondo Bicentenario la cantidad de Bs. 10.295.673, para un total de Bs. 40.131.067, donde el 75% del presupuesto es por ingresos propios, no siendo éstos en su totalidad recaudados.
- En el presupuesto para el año 2010 no estaba contemplado el proceso de liquidación de la empresa, lo que incidió en un aumento del gasto de personal, afectando de esta manera la situación presupuestaria-financiera de la misma.

19. **Adquisición y puesta en marcha de la planta productora de agroferretería:**

Fechas del Proyecto	
Fecha de Inicio	**Fecha de Culminación**
02/02/2010	31/12/2010

Objetivo especifico del proyecto: Desarrollar una línea de producción de agroferretería para pequeños y medianos productores.

Ubicación Geográfica del proyecto: Aragua (Cagua).

Descripción breve del proyecto: Desarrollo de unidades socialistas industriales de producción de herramientas agrícolas para atender los requerimientos de los pequeños y medianos productores mediante la adquisición y puesta en marcha de la planta productora de agroferretería Bellota de Venezuela, con la finalidad de producir y ofrecer productos de calidad a bajo costo, todo esto necesario para atender la demanda nacional y contribuir al cumplimiento del Plan Integral de desarrollo Agrícola 2010.

Montos del proyecto (Bs.)			
Monto del Proyecto	**Monto años anteriores**	**Monto 2010**	**Monto años posteriores**
36.565.939	-	36.565.939	-

Fuente de Financiamiento del Proyecto (Bs.)		
Monto Asignado	**Fuente de Financiamiento**	**Gaceta oficial y fecha**
36.565.939	Crédito adicional	Punto de cuenta Nro. 009-10 de fecha 09/02/2010.
36.565.939	**= Total Monto Asignado**	

Resultado Financiero del Proyecto (Bs.)			
Monto Asignado (2010)	**Monto ejecutado (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Financiero**
36.565.939	3.028.442	-33.537.497	8

Resultado Físico del Proyecto			
Metas (2010)	**Metas Ejecutadas (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Físico**
Producción de 150.000 unidades mensuales de herramientas e implementos agrícolas	0	-150.000	0

<u>Obstáculo de la Gestión</u>:

<u>Proyecto</u>: Adquisición y puesta en marcha de la planta productora de agroferretería:

- Se realizó una inversión de Bs. 3.028.442 para la reparación y mantenimiento de las líneas de producción de agroferretería, lo cual ocasionó retrasos en la elaboración de las cantidades de herramientas establecidas en la meta.

20. **Desarrollo del modelo productivo socialista del sector lácteo:**

Fechas del Proyecto	
Fecha de Inicio	**Fecha de Culminación**
01/01/2010	31/12/2010

Objetivo especifico del proyecto: Generar productos de calidad, a través del procesamiento de leche, logrando fortalecer el sector de productores lácteos.

Ubicación Geográfica del proyecto: Estados Anzoátegui, Apure, Barinas, Falcón, Lara, Guárico, Portuguesa, Táchira y Zulia.

Descripción breve del proyecto: Consiste en el fortalecimiento del sector lácteo a nivel nacional, fortaleciendo la red primaria de productores, a través de la dotación de equipos y la asistencia técnica necesaria, la cual abarca tanto el manejo fitosanitario así como el manejo del ganado y lo correspondiente al pasto y forraje. A la par se estima el establecimiento de plantas para el procesamiento en diversos puntos de la geografía nacional, así como la construcción de centros de acopio y receptorías, que garantizarán la calidad de leche arrimada por los diversos productores. La propuesta incluye la distribución de los productos elaborados, para el fortalecimiento de áreas estratégicas, como lo son los niños en edad escolar y distintos sectores del sector público, a través de convenios interinstitucionales.

Montos del proyecto (Bs.)			
Monto del Proyecto	**Monto años anteriores**	**Monto 2010**	**Monto años posteriores**
372.619.524	-	372.619.524	-

Fuente de Financiamiento del Proyecto (Bs.)		
Monto Asignado	**Fuente de Financiamiento**	**Gaceta oficial y fecha**
68.111.470	Saldos de Caja y recursos propios	
216.387.833	Banco de Venezuela	
88.120.221	Fondo Bicentenario y Miranda	Gaceta oficial Nro. 39.386 de fecha 16/03/2010, decreto Nro. 7.315.
372.619.524	**= Total Monto Asignado**	

Resultado Financiero del Proyecto (Bs.)			
Monto Asignado (2010)	**Monto ejecutado (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Financiero**
372.619.524	72.439.845	-300.179.679	19

Resultado Físico del Proyecto			
Metas (2010)	**Metas Ejecutadas (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Físico**
73.063.000 l de leche cruda procesada anual, entre las diversas UPS.	32.227.071	-40.835.929	44
22.874 t de productos lácteos comercializados y distribuidos	5.738	-17.136	25

Prestar asistencia técnica 1.400 productores de leche.	2.978	1.578	100
Organización de 235 cursos y talleres para la capacitación.	90	-145	38

Obstáculo de la Gestión:

Proyecto: Desarrollo del modelo productivo socialista del sector lácteo 2010:

- Las UPS presentaron paradas inesperadas las cuales trajo como consecuencia el incumplimiento de algunas metas proyectadas; se produjeron por problemas relacionados con el funcionamiento de plantas eléctricas, banco de hielo, caldera, planta de tratamiento, pasteurizador, compresores, cavas de refrigeración; así como también problemas con la calidad de la leche cruda, aunado a esto la competencia desleal del privado que compra conciencias pagando la materia prima por encima de lo establecido en gaceta oficial y las dificultades en la culminación de centros de acopio proyectados para este año, reduciendo la recepción y por ende la capacidad de procesamiento.

21. Consolidación de la capacidad operativa de las plantas:

Fechas del Proyecto	
Fecha de Inicio	**Fecha de Culminación**
01/01/2010	31/12/2010

Objetivo especifico del proyecto: Incrementar la soberanía alimentaria y consolidar la seguridad alimentaria.

Ubicación Geográfica del proyecto: Estados Anzoátegui, Apure, Barinas, Falcón, Lara, Guárico, Portuguesa, Táchira y Zulia.

Descripción breve del proyecto: Impulsar la producción local y nacional, otorgándole al productor la oportunidad de mejorar sus técnicas e infraestructuras, a través de la construcción de centros de acopio de leche y transferencias tecnológicas, lo que conlleva a un impacto positivo sobre la economía de las comunidades donde se ubican cada una de estas plantas procesadoras de leche, aumentando la oferta de empleo productivo, mejorando la calidad de vida de los pobladores de la zona, ofertando productos de calidad nutricional competitivos en el mercado, contrarrestando el monopolio de las empresas de procesamiento lácteo y de esta forma contribuir con la seguridad y soberanía alimentaría del país.

Montos del proyecto (Bs.)			
Monto del Proyecto	**Monto años anteriores**	**Monto 2010**	**Monto años posteriores**
92.331.249	-	92.331.249	-

Fuente de Financiamiento del Proyecto (Bs.)		
Monto Asignado	**Fuente de Financiamiento**	**Gaceta oficial y fecha**
1.500.000	Recursos propios	
17.383.000	Banco de Venezuela	
22.622.026	FONAPROLE	Gaceta Oficial Nro. 39.048 de fecha 30/10/2008, Decreto Nro. 6.4911.
9.330.179	ONT	
41.496.044	BVA - FONFEN	Gaceta Oficial Nro. 39386 de fecha 16/03/2010, Decreto Nro. 7.315.
92.331.249	**= Total Monto Asignado**	

Resultado Financiero del Proyecto (Bs.)			
Monto Asignado (2010)	**Monto ejecutado (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Financiero**
92.331.249	5.347.331	-86.983918	6

Resultado Físico del Proyecto			
Metas (2010)	**Metas Ejecutadas (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Físico**
Acondicionamiento de áreas de servicio para mejorar los procesos productivos en 10 UPS	4	-6	40
Equipamiento y mantenimiento preventivo de 11 plantas procesadoras	3	-8	27
Acondicionamiento para la puesta en marcha de 2 UPS	1	-1	50
Construcción de 5 centros de acopio	1	-4	20

22. Consolidación de las unidades de producción primaria socialista:

Fechas del Proyecto	
Fecha de Inicio	**Fecha de Culminación**
01/01/2010	31/12/2010

Objetivo especifico del proyecto: Garantizar el 50% de la capacidad de procesamiento lácteo de la unidad de propiedad social, alcanzando mayores rendimientos por animal, a través del mejoramiento genético con la utilización de la inseminación artificial.

Ubicación Geográfica del proyecto: Estados: Barinas, Falcón, Lara, Guárico y Táchira.

Descripción breve del proyecto: Planificar, organizar y ejecutar los proyectos agroproductivos de las UPPS pertenecientes a CVA Lácteos optimizando recursos locales en equilibrio con el medio ambiente, contribuyendo así a la seguridad alimentaría del país.

Montos del proyecto (Bs.)			
Monto del Proyecto	**Monto años anteriores**	**Monto 2010**	**Monto años posteriores**
6.137.302	-	6.137.302	-

Fuente de Financiamiento del Proyecto (Bs.)		
Monto Asignado	**Fuente de Financiamiento**	**Gaceta oficial y fecha**
6.137.302	BAV	No indico
6.137.302	**= Total Monto Asignado**	

Resultado Financiero del Proyecto (Bs.)			
Monto Asignado (2010)	**Monto ejecutado (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Financiero**
6.137.302	857.232	-5.280.070	14

Resultado Físico del Proyecto			
Metas (2010)	**Metas Ejecutadas (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Físico**
Acondicionamiento de 8 infraestructuras (vaqueras, becerreras, galpones, entre otros) de apoyo a la producción	5	-3	63
Construcción y recuperación de cercas perimetrales e internas que engloban las 15 UPPS	4	-11	27
Perforación y recuperación de 2 pozos profundos para riego de pastos y rubros a establecer en las UPPS	0	-2	0
Siembra y establecimiento de 2000 ha pastizales	40	-1.960	2

23. **Plantas procesadoras de productos y subproductos pesqueros y cárnicos:**

Fechas del Proyecto	
Fecha de Inicio	**Fecha de Culminación**
01/01/2010	31/12/2010

Objetivo especifico del proyecto: Contribuir a la soberanía alimentaría de la población venezolana a través de la puesta en marcha y gestión de Unidades de Producción Socialista

(UPS) que desarrollen la producción de especies pesqueras y cárnicas de origen no avícola y cubrir las necesidades existentes en los estados donde se encuentre.

Ubicación Geográfica del proyecto: Estado Barinas (Municipios Barinas y Pedraza), Falcón (Zamora), Sucre (Cruz Salmerón Acosta), Anzoátegui (Peñalver), Carabobo (Puerto Cabello), Miranda (Eulalia Burós), Zulia (Machiques de Perica).

Descripción breve del proyecto: Gestión administrativa y operativa de 8 unidades de producción socialista, conformadas por 5 centros pesqueros en los estados Barinas, Falcón, Sucre, Anzoátegui y Carabobo, para el procesamiento de especies varias de la pesca, 2 mataderos industriales en los estados Barinas y Zulia para el procesamiento de carnes de origen no avícola y 1 centro de acopio en el estado Miranda que permitirán fomentar y desarrollar la producción, comercialización e industrialización de productos pesqueros y cárnicos de origen no avícola. Asimismo se tiene prevista la puesta en marcha de 3 centros pesqueros, 2 en el estado Sucre, 1 en el estado Monagas y 1 centro de acopio en el estado Zulia.

Montos del proyecto (Bs.)			
Monto del Proyecto	**Monto años anteriores**	**Monto 2010**	**Monto años posteriores**
101.963.819	-	101.963.819	-

Fuente de Financiamiento del Proyecto (Bs.)		
Monto Asignado	**Fuente de Financiamiento**	**Gaceta oficial y fecha**
39.058.361	Ingresos propios	
433.027	Saldo final Fideicomiso FONDEN.	Modificación Presupuestaria aprobada del 4/01/2010.
53.365.653	Crédito fondo bicentenario.	Punto de cuenta 19/02/2010 Nro. 038.
3.945.274	Crédito fondo Miranda 19/02/2010.	Punto de cuenta 19/02/2010 Nro. 038.
1.683.060	Préstamo banco agrícola 18/3/2010.	Fecha 15/01/2009, inscrita bajo el Nro. 55.977
3.478.444	Saldo Final año 2009.	Modificación presupuestaria enero 2010
101.963.819	**= Total Monto Asignado**	

Resultado Financiero del Proyecto (Bs.)			
Monto Asignado (2010)	**Monto ejecutado (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Financiero**
101.963.819	46.502.445	-55.461.374	46

Resultado Físico del Proyecto			
Metas (2010)	**Metas Ejecutadas (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Físico**
Producción 3488 t de carnes y pescados procesados y congelados de especies variadas.	1.263	-2.225	36
Distribución Comercial de 3436 t carnes y pescados para el abastecimiento nacional.	1.097	-2.399	32
Puesta en marcha de 2 de centro de procesamiento de pescados en el estado Sucre	1	-1	50

24. Plantas de fabricación de hielo para la conservación de especies marinas proveniente de la pesca artesanal de los estados Sucre y Nueva Esparta:

Fechas del Proyecto	
Fecha de Inicio	**Fecha de Culminación**
01/01/2010	31/12/2010

Objetivo especifico del proyecto: Fomentar la explotación del recurso hidrobiológico en las costas orientales de la República Bolivariana de Venezuela, a través de la construcción de plantas fabricadoras de hielo, permitiendo al pescador artesanal el acceso a dicho insumo para conservación de los atributos de calidad en la captura.

Ubicación Geográfica del proyecto: Estado Sucre (Benítez), Nueva Esparta (Península de Macanao).

Descripción breve del proyecto: Garantizar a los pescadores artesanales el suministro de hielo en bloques y/o escamas que les permita un tratamiento higiénico-sanitario del producto de la pesca, eliminando las relaciones de dependencia comercial con los intermediarios de la cadena, asegurando un mecanismo de integración con los centros de procesamiento de pescado Leander existentes de la zona.

Montos del proyecto (Bs.)			
Monto del Proyecto	**Monto años anteriores**	**Monto 2010**	**Monto años posteriores**
2.935.029	-	2.935.029	-

Fuente de Financiamiento del Proyecto (Bs.)		
Monto Asignado	**Fuente de Financiamiento**	**Gaceta oficial y fecha**
2.561.247	Ingresos propios	
131.282	Crédito fondo bicentenario	Punto de cuenta 19/02/2010 Nro. 038.
242.500	Crédito fondo Miranda 19/02/2010	Punto de cuenta 19/02/2010 Nro. 038.
2.935.029	**= Total Monto Asignado**	

Resultado Financiero del Proyecto (Bs.)			
Monto Asignado (2010)	**Monto ejecutado (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Financiero**
2.935.029	489.975	-2.445.054	17

Resultado Físico del Proyecto			
Metas (2010)	**Metas Ejecutadas (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Físico**
Producción de 2.561 t hielo en bloques y escamas.	450	-2.111	18
Distribución Comercial de 2.561 t hielo en bloques y escamas.	450	-2.111	18

Obstáculo de la Gestión:

Acciones Centralizadas:

- Dependencia de la cadena de abastecimiento de materia prima por parte de los productores.
- Fluctuación súbita de precios de materia prima lo cual afecta la disponibilidad de la misma.
- Financiero, falta de disponibilidad de recursos para concluir trabajos de mejoras y acondicionamiento de las UPS.

25. Instalación de 1 planta procesadora de cacao en granos y elaboración de chocolates en el estado Aragua:

Fechas del Proyecto	
Fecha de Inicio	**Fecha de Culminación**
03/01/2010	31/12/2010

Objetivo especifico del proyecto: Promover el desarrollo agroindustrial en Venezuela a través de la instalación de una planta procesadora de chocolate en el estado Aragua.

Ubicación Geográfica del proyecto: Estado Aragua, municipio Mario Briceño Iragorri.

Descripción breve del proyecto: Mejorar las condiciones de vida de las comunidades cacaoteras y fortalecer la agroindustria venezolana través de una planta de chocolate, ya que se brindan la posibilidad a los pequeños productores organizados a participar en el circuito completo de producción logrando mejorar la rentabilidad del proceso productivo del cacao en la región.

Montos del proyecto (Bs.)			
Monto del Proyecto	**Monto años anteriores**	**Monto 2010**	**Monto años posteriores**
40.448.727	-	40.448.727	-

Fuente de Financiamiento del Proyecto (Bs.)		
Monto Asignado	**Fuente de Financiamiento**	**Gaceta oficial y fecha**
40.448.727	Banco Agrícola de Venezuela	Punto de cuenta Nro. 038-10 de fecha 19/02/2010.
40.448.727	**= Total Monto Asignado**	

Resultado Financiero del Proyecto (Bs.)			
Monto Asignado (2010)	**Monto ejecutado (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Financiero**
40.448.727	0	-40.448.727	0

Resultado Físico del Proyecto			
Metas (2010)	**Metas Ejecutadas (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Físico**
Construcción de 1 planta procesadora de cacao.	0	-1	0
Capacitación y asistencia técnica a 390 productores de cacao.	210	-180	54
Establecer 1 sistema económico.	1	0	100

26. Instalación de 1 unidad de producción socialista (UPS) para la elaboración de chocolates:

Fechas del Proyecto	
Fecha de Inicio	**Fecha de Culminación**
03/01/2010	31/12/2010

Objetivo especifico del proyecto: Mejorar las condiciones de vida de los productores ya que brinda la posibilidad a los pequeños productores organizados a participar en el circuito completo de producción logrando mejorar la rentabilidad del proceso productivo del cacao en la región; mejorar las condiciones de vida de los productores ya que brinda la posibilidad a los pequeños productores organizados a participar en el circuito completo de producción logrando mejorar la rentabilidad del proceso productivo del cacao en la región.

Ubicación Geográfica del proyecto: Estado Miranda, municipio Acevedo.

Descripción breve del proyecto: Instalar una planta chocolatera, que ofrezca toda una gama de productos finales de chocolate, cuya fuente de materia prima sea garantizada por EBPS Cacao Oderí, Ubicada en el municipio Acevedo, sector Marizapa de Caucagua, estado Miranda; mediante construcción de una planta industrial con una superficie estimada de 1.429,2 m^2, de los cuales 921,6 m^2 corresponde al área de producción, almacenaje y talleres; 434,6 m^2 corresponde a las áreas comunes y administración y 73 m^2 al laboratorio; en estas instalaciones se llevara a cabo todas las actividades relacionadas con la producción, certificación, comercialización y distribución del chocolate.

Montos del proyecto (Bs.)			
Monto del Proyecto	**Monto años anteriores**	**Monto 2010**	**Monto años posteriores**
11.222.118	-	11.222.118	-

Fuente de Financiamiento del Proyecto (Bs.)		
Monto Asignado	**Fuente de Financiamiento**	**Gaceta oficial y fecha**
11.222.118	Fondo Bicentenario y Fondo Miranda	Punto de cuenta Nro. 038-10 de fecha 19/02/2010.
11.222.118	**= Total Monto Asignado**	

Resultado Financiero del Proyecto (Bs.)			
Monto Asignado (2010)	**Monto ejecutado (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Financiero**
11.222.118	1.446.634	-9.775.484	13

Resultado Físico del Proyecto			
Metas (2010)	**Metas Ejecutadas (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Físico**
Construcción de 1 obra civil	1	0	100
Instalación y montaje de 4 sistemas operativos	4	0	100
Capacitación y adiestramiento de 47 trabajadores de la empresa	20	-27	43
Producción de 26,4 t mensuales de productos terminados	4	-22	15
Puesta en marcha de la planta chocolatera Cacao Oderí	1	0	100

27. Hacienda socialista San Jorge:

Fechas del Proyecto	
Fecha de Inicio	**Fecha de Culminación**
03/01/2010	31/12/2010

Objetivo especifico del proyecto: Contribuir a la soberanía agroalimentaria de la población venezolana a través de la recuperación de predios agrícolas abandonados.

Ubicación Geográfica del proyecto: Estado Miranda, municipio Acevedo.

Descripción breve del proyecto: Recuperación de una hacienda cacaotera con una extensión de 114 ha, mediante la aplicación de correctas técnicas de manejo agroecológico, incluyendo la siembra de cultivos alternativos como el plátano.

Montos del proyecto (Bs.)			
Monto del Proyecto	**Monto años anteriores**	**Monto 2010**	**Monto años posteriores**
1.492.021	-	1.492.021	-

Fuente de Financiamiento del Proyecto (Bs.)		
Monto Asignado	**Fuente de Financiamiento**	**Gaceta oficial y fecha**
1.492.021	Fondo Bicentenario y Fondo Miranda	Punto de Cuenta Nro. 038-10 de fecha 19/02/2010.
1.492.021	**= Total Monto Asignado**	

Resultado Financiero del Proyecto (Bs.)			
Monto Asignado (2010)	**Monto ejecutado (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Financiero**
1.492.021	34.456	-1.457.565	2

Resultado Físico del Proyecto			
Metas (2010)	**Metas Ejecutadas (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Físico**
Siembra de 114 ha de cacao en el año 2010	70	-44	61
Siembra de 39.900 ha de cultivos alternativos	0	-39.900	0

28. Construcción de invernadero para la producción de hortalizas:

Fechas del Proyecto	
Fecha de Inicio	**Fecha de Culminación**
15/01/2010	15/07/2010

Objetivo especifico del proyecto: Construir estructuras tipo "Ala de Gaviota", adaptadas a las condiciones de trópico necesarias para la producción de rubros agrícolas de calidad.

Ubicación Geográfica del proyecto: Carabobo (Guacara).

Descripción breve del proyecto: Construcción de 2 estructuras de ambiente controlado de 2.500 m^2 (34 x 73,47) cada una en un lapso de 4 a 6 meses, con los equipos y maquinarias

para producir 25.000 kg por mes de rubros agrícolas. Considerando la densidad de siembra a 3 plantas/m^2, para obtener una producción de 833 kg por día.

Montos del proyecto (Bs.)			
Monto del Proyecto	**Monto años anteriores**	**Monto 2010**	**Monto años posteriores**
2.288.372	-	2.288.372	-

Fuente de Financiamiento del Proyecto (Bs.)		
Monto Asignado	**Fuente de Financiamiento**	**Gaceta oficial y fecha**
2.288.372	-	Gaceta oficial Nro. 5.953 de fecha 22/12/2009.
2.288.372	**= Total Monto Asignado**	

Resultado Financiero del Proyecto (Bs.)			
Monto Asignado (2010)	**Monto ejecutado (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Financiero**
2.288.372	0	-2.288.372	0

Resultado Físico del Proyecto			
Metas (2010)	**Metas Ejecutadas (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Físico**
Construcción de 2 casas de cultivos	0	- 2	0
Acondicionamiento de 2 obras e instalaciones civiles y eléctricas del complejo invernadero.	0	- 2	0
Equipamiento de las casas de cultivos	0	- 2	0

29. Construcción de planta productora de abono orgánico:

Fechas del Proyecto	
Fecha de Inicio	**Fecha de Culminación**
01/03/2010	31/12/2010

Objetivo especifico del proyecto: Construir estructuras adecuadas a fin de desarrollar técnicas que permitan la obtención de humus sólido y liquido conocido como abono orgánico desde la cría de lombriz roja californiana.

Ubicación Geográfica del proyecto: Estado Carabobo, municipio Guacara.

Descripción breve del proyecto: Construcción de 1 planta de 6 galpones para la producción de abono orgánico, producto de la cría de la lombriz roja californiana, con capacidad de obtener 50 t de humus sólido y 30.000 l de humus sólido y liquido al año.

Montos del proyecto (Bs.)			
Monto del Proyecto	**Monto años anteriores**	**Monto 2010**	**Monto años posteriores**
2.601.989	-	2.601.989	-

Fuente de Financiamiento del Proyecto (Bs.)		
Monto Asignado	**Fuente de Financiamiento**	**Gaceta oficial y fecha**
2.601.989	Ingresos propios	Gaceta Nº 5953 de fecha 22/12/2009
2.601.989	**= Total Monto Asignado**	

Resultado Financiero del Proyecto (Bs.)			
Monto Asignado (2010)	**Monto ejecutado (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Financiero**
2.601.989	291.998	-2.309.991	11

Resultado Físico del Proyecto			
Metas (2010)	**Metas Ejecutadas (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Físico**
Construcción de 6 galpones	1	- 5	17
Acondicionamiento de 6 obras e instalaciones civiles y eléctrica de la planta	1	- 5	17
Equipamiento de los 6 galpones	0	- 6	0

30. Programa para el desarrollo de la producción de alimentos con destino a las Repúblicas de Cuba y Venezuela:

Fechas del Proyecto	
Fecha de Inicio	**Fecha de Culminación**
01/01/2010	31/12/2010

Objetivo especifico del proyecto: El desarrollo de las potencialidades productivas e incremento de la producción de alimentos.

Ubicación Geográfica del proyecto: Estado Bolívar, municipio Bolivariano Angostura, parroquia San Francisco de Asís.

Descripción breve del proyecto: Siembra de maíz secano (Se efectuara en cosecha) y trabajar en el montaje de 350 ha de sistema de riego.

Montos del proyecto (Bs.)			
Monto del Proyecto	**Monto años anteriores**	**Monto 2010**	**Monto años posteriores**
45.146.618	-	45.146.618	-

Fuente de Financiamiento del Proyecto (Bs.)		
Monto Asignado	**Fuente de Financiamiento**	**Gaceta oficial y fecha**
18.338.624	Fondo Miranda	Punto de cuenta 038-10 del 19/02/2010.
25.624.661	FONDEN	Punto de cuenta 038-10 del 19/02/2010.
1.183.333	Fondo Bicentenario	Punto de cuenta 038-10 del 19/02/2010.
45.146.618	**= Total Monto Asignado**	

Resultado Financiero del Proyecto (Bs.)			
Monto Asignado (2010)	**Monto ejecutado (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Financiero**
45.146.618	20.999.429	-24.147.189	47

Resultado Físico del Proyecto			
Metas (2010)	**Metas Ejecutadas (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Físico**
Siembra de 2000 ha de maíz amarillo	1.774,8	-225,20	89
Instalación de 350 ha de sistemas de riego	0	-350	0

<u>Obstáculo de la Gestión</u>:

<u>Proyecto</u>: Programa para el desarrollo de la producción de alimentos con destino a las Repúblicas de Cuba y Venezuela:

- La instalación de las 350 ha de sistemas de riego, no se ejecutó, ya que los resultados del estudio de las batimetrías en las áreas, arrojan que el sistema de riego idóneo es por aspersión, en virtud de la capacidad de almacenamiento de los m^3 de agua de las diferentes lagunas, lo cual conlleva a un análisis técnico financiero, ya que inicialmente se proyectó un sistema de riego de pivotes centrales.

31. Aprovechamiento de la madera tumbada por el huracán Félix en la República de Nicaragua:

Fechas del Proyecto	
Fecha de Inicio	**Fecha de Culminación**
01/01/2010	31/12/2010

Objetivo especifico del proyecto: Aprovechamiento de 294.000 ha 1.150.000 m^3 de madera, producto de la afectación del huracán Félix (2007) en territorio Nicaragüense, apoyar en la creación de fuentes de empleo con capacitación profesional, incorporando a los trabajadores al sistema de bienestar y seguro social del país, contribuir en el levantamiento de planes de acopio de madera para las comunidades forestales a seleccionarse como las Empresas Comunitarias Forestales Integrales en la Región Autónoma del Atlántico Norte en el 2009 al 2011, en coordinación con otros actores del proyecto, como grupos desmovilizados, retirados de las fuerzas armadas, universidades entre otros.

Ubicación Geográfica del proyecto: República de Nicaragua, en la Región Autónoma del Atlántico Norte.

Descripción breve del proyecto: Aprovechamiento de la madera tumbada por el huracán Félix en la República de Nicaragua, específicamente para la adquisición de maquinarias y equipos nuevos a objeto de desarrollar el referido aprovechamiento forestal para la segunda y tercera transformación de la madera.

Montos del proyecto (Bs.)			
Monto del Proyecto	**Monto años anteriores**	**Monto 2010**	**Monto años posteriores**
48.887.475	-	48.887.475	-

Fuente de Financiamiento del Proyecto (Bs.)		
Monto Asignado	**Fuente de Financiamiento**	**Gaceta oficial y fecha**
48.887.475	BANDES (Banco de desarrollo económico y social de Venezuela)	Punto de cuenta Nº 203-09 de fecha 19/02/2010.
48.887.475	**= Total Monto Asignado**	

Resultado Financiero del Proyecto (Bs.)			
Monto Asignado (2010)	**Monto ejecutado (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Financiero**
48.887.475	16.797.277	-32.090.198	34

Resultado Físico del Proyecto			
Metas (2010)	**Metas Ejecutadas (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Físico**
Elaborar 1 convenio de cooperación	1	0	100
Adquirir 24 maquinarias y equipos.	21	-3	87

Obstáculo de la Gestión:

Proyecto: Aprovechamiento de la madera tumbada por el huracán Félix en la República de Nicaragua:

- Maderas del ALBA elevo a Asamblea de Accionista, la aprobación para la creación de Alba Forestal el cual no fue aprobado por el Grupo Empresarial Agricultura de Montaña en su condición de accionista por parte de la República de Cuba, por lo cual se realiza convenio de cooperación para la adquisición de la maquinaria y equipos.

32. Construcción de un núcleo productivo, a los fines de impulsar el desarrollo de la producción porcina en las regiones estratégicas del país, ubicado en el estado Lara:

Fechas del Proyecto	
Fecha de Inicio	**Fecha de Culminación**
01/01/2010	31/12/2010

Objetivo especifico del proyecto: Establecer un sistema de producción porcina en 2 fases a partir de conceptos de integralidad entre las formas productivas, la industria de los alimentos, mataderos e industria del procesamiento de la carne.

Ubicación Geográfica del proyecto: Estado Lara.

Descripción breve del proyecto: El núcleo de producción porcina en el estado Lara estará conformando por un centro multiplicador de 400 madres abuelas, 2 granjas comerciales con cebaderos integrados de 625 F1 cada una, 1 matadero industrial, 1 centro de inseminación artificial con capacidad de 50 verracos, una planta procesadora y una planta para la fabricación de alimentos balanceados para anímales (Planta ABA). El núcleo de producción porcina estará orientado al desarrollo del proceso productivo, partiendo desde la base (Cría de cerdos, inseminación), lo cual se traduce al nivel de producción primaria, hasta la industria (Planta procesadora de carnes y procesadora de alimentos balanceados para animales) hasta llegar al consumidor final.

Montos del proyecto (Bs.)			
Monto del Proyecto	**Monto años anteriores**	**Monto 2010**	**Monto años posteriores**
69.591.911	-	69.591.911	-

Fuente de Financiamiento del Proyecto (Bs.)		
Monto Asignado	**Fuente de Financiamiento**	**Gaceta oficial y fecha**
1.351.200	Ingresos propios y saldo final de caja	
151.230	Fondo Bicentenario	Punto de cuenta 038-10 de fecha 19/02/2010
68.089.481	Préstamo BCV	Punto de cuenta 038-10 de fecha 19/02/2010.
69.591.911	**= Total Monto Asignado**	

Resultado Financiero del Proyecto (Bs.)			
Monto Asignado (2010)	**Monto ejecutado (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Financiero**
69.591.911	1.547.950	-68.043.961	3

Resultado Físico del Proyecto			
Metas (2010)	**Metas Ejecutadas (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Físico**
Realizar 32 estudios preliminares y permisologías	8	-24	25
Construir 10 objetos de obras civiles	0	-10	0

33. Proyecto un espacio agroecológico para la construcción del socialismo agrario "Biodiversidad":

Fechas del Proyecto	
Fecha de Inicio	**Fecha de Culminación**
29/03/2009	30/12/2010

Objetivo especifico del proyecto: Conservación y manejo sustentable de la biodiversidad existente.

Ubicación Geográfica del proyecto: Estado Apure, municipio Muñoz.

Descripción breve del proyecto: Manejo y aprovechamiento de fauna silvestre (Chigüire y babas).

Montos del proyecto (Bs.)			
Monto del Proyecto	**Monto años anteriores**	**Monto 2010**	**Monto años posteriores**
1.808.095	-	1.808.095	-

Fuente de Financiamiento del Proyecto (Bs.)		
Monto Asignado	**Fuente de Financiamiento**	**Gaceta oficial y fecha**
1.808.095	Fondo Conjunto Chino	Punto de cuenta Nº 034-09 de fecha 26/03/09.
1.808.095	**= Total Monto Asignado**	

Resultado Financiero del Proyecto (Bs.)			
Monto Asignado (2010)	**Monto ejecutado (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Financiero**
1.808.095	794.616	-1.013.479	44

Resultado Físico del Proyecto			
Metas (2010)	**Metas Ejecutadas (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Físico**
Manejo sustentable de Chigüire (1.240 cabezas).	5.240	4.000	100
Manejo sustentable de babas (1.600) cabezas	800	-800	50
Recuperación de zoocriadero (1) instalación	1	0	100
Elaboración de mapa de suelo, fauna y flora (1)	1	0	100
Proyecto piloto (Cría de Chigüire en cautiverio)	1	0	100
Creación de centro de investigación y centro de visitas (2)	2	0	100

34. Plantación de teca y recuperación de bosques de galería en la empresa socialista ganadera y agroecológica Bravos de Apure:

Fechas del Proyecto	
Fecha de Inicio	**Fecha de Culminación**
28/03/2009	20/03/2015

Objetivo especifico del proyecto: Establecer plantaciones forestales para producción de madera, y recuperación de los bosques de galería existentes en el predio.

Ubicación Geográfica del proyecto: Estado Apure, municipio Muñoz.

Descripción breve del proyecto: Consiste en la recuperación de bosques de galería con la ejecución de 1 plan integral.

Montos del proyecto (Bs.)			
Monto del Proyecto	**Monto años anteriores**	**Monto 2010**	**Monto años posteriores**
2.639.021		2.639.021	

Fuente de Financiamiento del Proyecto (Bs.)		
Monto Asignado	**Fuente de Financiamiento**	**Gaceta oficial y fecha**
2.639.021	Fondo Conjunto Chino	Punto de cuenta Nro. 034-09 de fecha 26/03/09
2.639.021	**= Total Monto Asignado**	

Resultado Financiero del Proyecto (Bs.)			
Monto Asignado (2010)	**Monto ejecutado (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Financiero**
2.639.021	1.133.676	- 1.505.345	43

Resultado Físico del Proyecto			
Metas (2010)	**Metas Ejecutadas (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Físico**
Construcción de 3 vivero (Instalación)	3	0	100
Fase de vivero (esquejes) 953.470	1.031.297	77.827	100
Fase de trasplante 761.565	91.592	-669.973	12
Preparación de 1000 ha de terreno	0	-1000	0

35. Adecuación física de la planta procesadora de plátano Argelia Laya:

Fechas del Proyecto	
Fecha de Inicio	**Fecha de Culminación**
01/01/2010	31/12/2010

Objetivo especifico del proyecto: Adecuación física de la planta para poner en marcha las instalaciones, construcciones y maquinarias para la transformación de la materia prima.

Ubicación Geográfica del proyecto: Sector la defensa, población San José de Barlovento, municipio Andrés Bello del estado Miranda.

Descripción breve del proyecto: Consiste en adecuar físicamente la infraestructura de la planta procesadora de plátanos Argelia Laya, en solventar los problemas que impiden la operatividad de la misma y así procesar la materia prima como lo es el plátano a la capacidad a la cual fue creada la planta.

Montos del proyecto (Bs.)			
Monto del Proyecto	**Monto años anteriores**	**Monto 2010**	**Monto años posteriores**
18.814.664	-	18.814.664	-

Fuente de Financiamiento del Proyecto (Bs.)		
Monto Asignado	**Fuente de Financiamiento**	**Gaceta oficial y fecha**
18.814.664	Recursos propios	N° 5952 29/12/2009
18.814.664	**= Total Monto Asignado**	

Resultado Financiero del Proyecto (Bs.)			
Monto Asignado (2010)	**Monto ejecutado (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Financiero**
18.814.664	6.035.061	-12.779.603	32

Resultado Físico del Proyecto			
Metas (2010)	**Metas Ejecutadas (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Físico**
Construcción de 3 etapas del sistema de riego para la planta procesadora de plátanos Argelia Laya.	1	-2	33
8 Instalaciones y puesta en marcha de 5 maquinarias industriales en acero inoxidable y prestación de servicios de transporte a los productores agrícolas.	6	-2	75
Adecuación de 1 sistema eléctrico del área de producción para la planta procesadora de plátanos Argelia Laya.	1	0	100
Construcción de 1 laguna de oxidación para la planta procesadora de plátano de Argelia Laya. 2 etapas	0	-2	0

<u>Obstáculo de la Gestión</u>:

<u>Proyecto</u>: Adecuación física de la planta procesadora de plátano Argelia Laya:

- Debido a los bajos niveles de ventas (Ingresos propios), afectó financieramente la ejecución del proyecto; fallas en el sistema eléctrico que influyó en las desviaciones de 3 líneas productivas, disminuyendo el volumen de producción previamente planificado para el año 2010.

36. Construcción de la 2da planta procesadora de plátanos Argelia Laya, ubicada en Caucagua, municipio Acevedo del estado Miranda:

Fechas del Proyecto	
Fecha de Inicio	**Fecha de Culminación**
01/01/2010	31/12/2010

Objetivo específico del proyecto: Iniciar el proceso productivo con la producción de 5 líneas de producción: Mermelada, tostoncitos, bocadillo, harina y venta directa de plátanos.

Ubicación Geográfica del proyecto: Población de Caucagua, municipio Acevedo del estado Miranda.

Descripción breve del proyecto: Construcción de la 2da planta procesadora de plátanos Argelia Laya, ubicada en Caucagua, municipio Acevedo del estado Miranda.

Montos del proyecto (Bs.)			
Monto del Proyecto	**Monto años anteriores**	**Monto 2010**	**Monto años posteriores**
18.652.399	-	18.652.399	-

Fuente de Financiamiento del Proyecto (Bs.)		
Monto Asignado	**Fuente de Financiamiento**	**Gaceta oficial y fecha**
18.652.399	República	Punto de cuenta Nro. 109-8 de fecha 22/08/2008.
18.652.399	**= Total Monto Asignado**	

Resultado Financiero del Proyecto (Bs.)			
Monto Asignado (2010)	**Monto ejecutado (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Financiero**
18.652.399	632.951	-18.019.448	3

Resultado Físico del Proyecto			
Metas (2010)	**Metas Ejecutadas (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Físico**
2 certificación y estudio del proyecto de la 2da. Planta procesadora de plátanos Argelia Laya, con sede en Caucagua.	2	0	100
2.074 infraestructuras de la 2da planta procesadora de plátanos Argelia Laya.	0	-2.074	0

Obstáculo de la Gestión:

Proyecto: Construcción de la 2da planta procesadora de plátanos Argelia Laya, ubicada en Caucagua, municipio Acevedo del estado Miranda.

- El principal obstáculo para la construcción de nueva planta procesadora de plátano en la región de Barlovento, a causa que el proyecto fue planificado y aprobado para ejecutarse en el año 2009; sin embrago, no fue ejecutado por el traspaso de los recursos desde el ministerio del poder popular para las comunas al MPPAT, situación que condujo a una reducción de las disponibilidades financieras, debido al aumento progresivo de los costos de construcción, en el cual, crea la necesidad de ser ajuste presupuestarios y financieros para adaptarlas a la situación económica del período fiscal 2010.

37. Reimpulso del Plan Café:

Fechas del Proyecto	
Fecha de Inicio	**Fecha de Culminación**
15/03/2010	15/12/2010

Objetivo especifico del proyecto: Obtener un diagnóstico de la situación actual de los financiamientos y el nivel organizativo de los productores a fin de brindar capacitación tanto a los servidores públicos del FONDAS y productores de forma conjunta, referida al manejo integral del cultivo y post-cosecha, sensibilización ambiental, conservación de cuencas, entre otros y facilitar mecanismos para asegurar arrime, a través de las estimaciones de cosecha de plantaciones financiadas en etapa de producción; de modo que pueda ser canalizada a las torrefactoras nacionales.

Ubicación Geográfica del proyecto: A nivel nacional.

Descripción breve del proyecto: Reimpulso del plan café está basado en otorgar financiamientos dentro de este rubro, con un acompañamiento técnico integral y un abordaje técnico y de capacitación de forma permanente.

Montos del proyecto (Bs.)			
Monto del Proyecto	**Monto años anteriores**	**Monto 2010**	**Monto años posteriores**
28.986.772	-	28.986.772	-

Fuente de Financiamiento del Proyecto (Bs.)		
Monto Asignado	**Fuente de Financiamiento**	**Gaceta oficial y fecha**
28.986.772	Ingresos propios	
28.986.772	**= Total Monto Asignado**	

Resultado Financiero del Proyecto (Bs.)			
Monto Asignado (2010)	**Monto ejecutado (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Financiero**
28.986.772	12.285.484	-16.701.288	42

Resultado Físico del Proyecto			
Metas (2010)	**Metas Ejecutadas (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Físico**
7.202 abordaje a productores a través del acompañamiento técnico integral.	4.968	-2.234	69
33 actividades formativas.	35	2	100

38. Proyecto de la conservación de la biodiversidad en el paisaje productivo de los andes venezolanos (TERRANDINA):

Fechas del Proyecto	
Fecha de Inicio	**Fecha de Culminación**
01/04/2007	31/12/2013

Objetivo especifico del proyecto: Brindar capacitación y asistencia técnica a las familias productoras de café / ganadería de la cordillera de los Andes, en sistemas de producción diversificados y sostenibles que contribuyan con la conservación de la biodiversidad.

Ubicación Geográfica del proyecto: Lara, Portuguesa, Mérida, Barinas, Táchira y Trujillo.

Descripción breve del proyecto: Se enfoca hacia la conservación de la biodiversidad del paisaje productivo de la cordillera andina. En tal sentido, se desarrollará un programa de capacitación, donde se apoyará y asistirá a los productores para adquirir, aplicar y mantener el conocimiento necesario que permitirá maximizar los beneficios obtenibles de la

aplicación de sistemas productivos no agresivos con la biodiversidad. Igualmente, se facilitará el acceso a esquemas de inversiones para aplicar prácticas de recuperación de ecosistemas y mantenimiento de la biodiversidad e internalizar la importancia de los componentes y propiedades de los ecosistemas.

Montos del proyecto (Bs.)			
Monto del Proyecto	**Monto años anteriores**	**Monto 2010**	**Monto años posteriores**
47.140.334	13.798.281	6.198.937	27.143.116
47.140.334	13.798.281	5.853.273	27.488.780

Fuente de Financiamiento del Proyecto (Bs.)		
Monto Asignado	**Fuente de Financiamiento**	**Gaceta oficial y fecha**
3.912.142	Aporte local	
2.286.795	Aporte GEF	
6.198.937	**=Subtotal**	
1.941.131	Ingresos propios (Saldo en caja)	Modificación aprobada por ONAPRE, mediante oficio Nro. 007096 de fecha 15/12/2010
-2.286.795	(Rebaja Presupuesto ordinario)	
5.853.273	**= Total Monto Asignado**	

Resultado Financiero del Proyecto (Bs.)			
Monto Asignado (2010)	**Monto ejecutado (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Financiero**
5.853.273	2.318.873	-3.534.400	40

Resultado Físico del Proyecto			
Metas (2010)	**Metas Ejecutadas (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Físico**
76 actividad de difusión y fortalecimiento realizada	45	-31	59
239 actividad de difusión y fortalecimiento realizada	294	55	100
49 material informativo	44	-5	90
22 informe	13	-9	59

39. Proyecto de desarrollo y consolidación de agricultura urbana y periurbana:

Fechas del Proyecto	
Fecha de Inicio	**Fecha de Culminación**
01/01/2010	31/12/2013

Objetivo especifico del proyecto: Fomentar y consolidar la agricultura urbana y periurbana, como un sistema de organización e integración familiar y comunal, que garantice la sustentabilidad en cuanto al mejoramiento de la disponibilidad de los alimentos y fuentes nutricionales de mejor calidad, promueva el intercambio, distribución y consumo de los mismos con carácter autogestionario y socialista, a través del acompañamiento socio-productivo integral, para así fortalecer la seguridad y la soberanía alimentaria.

Ubicación Geográfica del proyecto: En todo el territorio nacional.

Descripción breve del proyecto: El proyecto de desarrollo y consolidación de agricultura urbana y periurbana se estará desarrollando en 92 parroquias de 47 municipios, de los 23 estados a nivel nacional, quedando abierta la posibilidad de incorporación progresiva de otras parroquias, según la dinámica de participación de las comunidades, la cual plantea el desarrollo de un sistema de organización socialista partiendo de la integración familiar, escolar y comunitaria con un sentido de trabajo colectivo, participativo y protagónico, articulado con todas y cada una de las organizaciones sociales, culturales, políticas y económicas existentes en las comunidades (Salas de batalla socialistas, consejos comunales, misiones sociales, empresas de producción social, entre otras) donde la formación y el trabajo son pilares fundamentales para el fomento e impulso del mismo.

Montos del proyecto (Bs.)			
Monto del Proyecto	**Monto años anteriores**	**Monto 2010**	**Monto años posteriores**
37.815.272	-	5.000.000	32.815.272
116.482.414	-	13.702.402	102.780.012

Fuente de Financiamiento del Proyecto (Bs.)		
Monto Asignado	**Fuente de Financiamiento**	**Gaceta oficial y fecha**
5.000.000	Aporte local	
5.000.000	**=Subtotal**	
5.000.000	Aporte FONDAS	Nro. 711 de 05/10
4.002.402	Ingresos propios (Saldo en caja)	Modificación aprobada por ONAPRE, mediante oficio Nro. 007096 de fecha 15/12/2010 / Gaceta Oficial Nro. 39.534 del 20-10-2010
-300.000	(Rebaja presupuesto ordinario)	
13.702.402	**= Total Monto Asignado**	

Resultado Financiero del Proyecto (Bs.)			
Monto Asignado (2010)	**Monto ejecutado (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Financiero**
13.702.402	9.015.957	-4.686.445	66

Resultado Físico del Proyecto			
Metas (2010)	**Metas Ejecutadas (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Físico**
3.820 unidades de producción	1.253	-2.567	33

40. Proyecto agroproductivo socialista para el desarrollo y consolidación de las comunidades indígenas del municipio Machiques de Perijá:

Fechas del Proyecto	
Fecha de Inicio	**Fecha de Culminación**
28/10/2008	31/12/2010

Objetivo especifico del proyecto: Contribuir al desarrollo de las comunidades indígenas Yukpa, fortaleciendo las capacidades para la producción de café/cacao mediante el manejo de tecnologías de producción sustentable, a los fines de impulsar la soberanía alimentaria.

Ubicación Geográfica del proyecto: Zulia.

Descripción breve del proyecto: Busca fortalecer capacidades en las comunidades indígenas Yukpa, a fin de crear mecanismos de producción socialista que permitan garantizar el desarrollo sustentable de la zona, respetando los usos y costumbres de las comunidades indígenas. Contempla tanto los aspectos de formación, acompañamiento y asistencia técnica; como la construcción de patios de secado y de viveros de café/cacao.

Montos del proyecto (Bs.)			
Monto del Proyecto	**Monto años anteriores**	**Monto 2010**	**Monto años posteriores**
1.900.000	900.000	1.000.000	-

Fuente de Financiamiento del Proyecto (Bs.)		
Monto Asignado	**Fuente de Financiamiento**	**Gaceta oficial y fecha**
1.000.000	Crédito Adicional	Nro. 39.305 de fecha 12/11/2009
1.000.000	**= Total Monto Asignado**	

Resultado Financiero del Proyecto (Bs.)			
Monto Asignado (2010)	**Monto ejecutado (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Financiero**
1.000.000	241.436	-758.564	24

Resultado Físico del Proyecto			
Metas (2010)	**Metas Ejecutadas (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Físico**
7 Obras (Patios de secado)	4	-3	57
3 Acondicionamiento de infraestructura	1	-2	33

41. Proyecto de desarrollo de cadenas agroproductivas en la región de Barlovento:

Fechas del Proyecto	
Fecha de Inicio	**Fecha de Culminación**
01/03/2004	30/06/2010

Objetivo especifico del proyecto: Mejorar los niveles de producción y productividad de las cadenas agroproductivas y de los cultivos de autoconsumo, creando vínculos integrales y eficientes en una red de producción social dentro de un marco de uso racional de los recursos naturales y del medio ambiente.

Ubicación Geográfica del proyecto: Miranda.

Descripción breve del proyecto: Formación de líderes y organizaciones locales de la región de Barlovento, con capacidad de ejecutar programas de desarrollo social en coordinación con las alcaldías, la gobernación del estado Miranda y el gobierno central, así como también organizaciones económicas con capacidad de mejorar y diversificar la producción agrícola de la región (Cacao, yuca, ocumo, ñame, plátano, mandarina, guayaba, lechosa, entre otros), generar valor agregado mediante la transformación y elaboración de productos por microempresas locales; en estrecha vinculación con los procesos de mercadeo regional y nacional e internacional, dada su calidad como producto de exportación.

Montos del proyecto (Bs.)			
Monto del Proyecto	**Monto años anteriores**	**Monto 2010**	**Monto años posteriores**
37.050.090	33.499.282	3.550.808	-
35.782.238	33.499.282	2.282.956	-

Fuente de Financiamiento del Proyecto (Bs.)		
Monto Asignado	**Fuente de Financiamiento**	**Gaceta oficial y fecha**
3.550.808	Aporte local	
-1.267.852	(Rebaja presupuesto ordinario)	Modificación aprobada por ONAPRE, mediante oficio Nro. 007096 de fecha 15/12/2010.
2.282.956	**= Total Monto Asignado**	

Resultado Financiero del Proyecto (Bs.)			
Monto Asignado (2010)	**Monto ejecutado (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Financiero**
2.282.956	818.607	-1.464.349	36

Resultado Físico del Proyecto			
Metas (2010)	**Metas Ejecutadas (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Físico**
32 Asesoría /estudios	0	-32	0

42. Proyecto reimpulso al plan café:

Fechas del Proyecto	
Fecha de Inicio	**Fecha de Culminación**
01/09/2010	31/12/2010

Objetivo especifico del proyecto: Atender 25 municipios cafetaleros, mediante la aplicación de estrategias integrales para la disminución de la incidencia de la broca del café.

Ubicación Geográfica del proyecto: Barinas, Distrito Capital, Lara, Mérida, Monagas, Portuguesa, Táchira, Trujillo y Yaracuy.

Descripción breve del proyecto: Contemplará 3 grandes acciones; la primera de ellas es atender a una población de 53.756 productores y productoras de café, dotándolas de los insumos necesarios para el control y combate de la broca en sus cultivos. En segundo lugar, se establece como acción la de generar 3 campañas comunicacionales dirigidas a estas comunidades con la finalidad de orientar, incentivar y promover una práctica agrícola del café de manera sistémica. La tercera acción se constituye en la promoción internacional del café venezolano en los países del ALBA y para ello se sustenta en la concepción del café Venezuela.

Montos del proyecto (Bs.)			
Monto del Proyecto	**Monto años anteriores**	**Monto 2010**	**Monto años posteriores**
28.462.169	-	28.462.169	-

Fuente de Financiamiento del Proyecto (Bs.)		
Monto Asignado	**Fuente de Financiamiento**	**Gaceta oficial y fecha**
26.462.169	Aporte FONDAS	Modificación aprobada por ONAPRE, mediante oficio Nro. 007096 de fecha 15/12/2010.
2.000.000	Transferencia Ciara Redes	
28.462.169	**= Total Monto Asignado**	

Resultado Financiero del Proyecto (Bs.)			
Monto Asignado (2010)	**Monto ejecutado (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Financiero**
28.462.169	2.312.843	-26.149.326	8

Resultado Físico del Proyecto			
Metas (2010)	**Metas Ejecutadas (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Físico**
53.756 personas atendidas	21.151	-32.605	39
3 campañas	3	0	100
1 establecimiento	0	-1	0

Obstáculo de la Gestión:

Acciones Centralizadas:

- No se cuenta con un sistema administrativo contable que permita la integración de todas las áreas de la fundación y se maximicen los procesos, lo que se traduce en menor eficiencia.

43. Proyecto agrario socialista planicie de Maracaibo:

Fechas del Proyecto	
Fecha de Inicio	**Fecha de Culminación**
01/11/2003	31/12/2011

Objetivo especifico del proyecto: Alcanzar el desarrollo social y económico endógeno sustentable, a través de la atención de las necesidades básicas de la población, asegurándoles condiciones de vida digna.

Ubicación Geográfica del proyecto: Estado Zulia (Municipio Jesús Enrique Lossada).
Descripción breve del proyecto: Contempla la continuación del sistema de riego de planicie, pagos de bienhechurías, transferencia de tecnología, construcción, creación de la fábrica socialista de equipos de riego (Pivotes y equipos autopropulsados).

Montos del proyecto (Bs.)			
Monto del Proyecto	**Monto años anteriores**	**Monto 2010**	**Monto años posteriores**
4.072.862.458	2.660.591.670	1.115.561.567	296.709.221

Fuente de Financiamiento del Proyecto (Bs.)		
Monto Asignado	**Fuente de Financiamiento**	**Gaceta oficial y fecha**
1.181.112.458	Ley especial de endeudamiento	Años 2005 y 2006
1.049.052.825	Transferencia de la República	Punto de cuenta Nro. 007-08 (17/01/2008), 044-08 (21/02/2008), Nro. 203-08 (28/05/2008) y Nro. 188-08 (21/09/2008).
430.426.387	FONDEN	Punto de cuenta Nro. 101-09 de fecha 16/04/2009.
1.115.561.567	Fondo Conjunto Chino-Venezolano	Punto de cuenta Nro. 03-2010 de fecha 12/03/2010.
3.776.153.237	**= Total Monto Asignado**	

Resultado Financiero del Proyecto (Bs.)			
Monto Asignado (2010)	**Monto ejecutado (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Financiero**
1.115.561.567	458.248.221	-657.313.346	41

Resultado Físico del Proyecto			
Metas (2010)	**Metas Ejecutadas (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Físico**
Construcción de conductos de riego (11,36 km)	7,61	-3,75	66,99
Construir infraestructura militar (1 unidad)	0	-1	0
Construcción electrificación rural (46,4 km)	41,76	-4,64	90
Pago de bienhechurías en predios rescatados (2.970 ha)	1.380	-1.590	46,46
Creación de fabrica, planta de enlatados y transferencia (3 fabricas)	0	-3	0

44. Proyecto agrario socialista río Guárico:

Fechas del Proyecto	
Fecha de Inicio	**Fecha de Culminación**
01/11/2007	31/12/2011

Objetivo especifico del proyecto: Contribuir al desarrollo económico y social de la zona, atender las necesidades básicas de la población, generar las condiciones adecuadas de bienestar, incrementar considerablemente la producción agroindustrial y con ellos alcanzar la seguridad alimentaria, garantizando así la optimización de los beneficios en el área agrícola y el desarrollo rural integral.

Ubicación Geográfica del proyecto: Estado Guárico (Municipio Francisco de Miranda).

Descripción breve del proyecto: Contempla la rehabilitación del canal existente de riego, la rehabilitación de colectores y drenajes, construcción y rehabilitación de vialidad; construcción de nuevos canales, parcela demostrativa, planta procesadora, escuelas bolivarianas y obras comunales.

Montos del proyecto (Bs.)			
Monto del Proyecto	**Monto años anteriores**	**Monto 2010**	**Monto años posteriores**
2.902.500.000	661.385.519	617.053.985	1.624.060.496

Fuente de Financiamiento del Proyecto (Bs.)		
Monto Asignado	**Fuente de Financiamiento**	**Gaceta oficial y fecha**
106.000.000	Ley especial de endeudamiento	Punto de cuenta Nro. 074-07 de fecha 23/05/2007.
20.000.000	Recursos ordinarios	Nro. 5.862 de fecha 11/12/2007.
210.431.250	Transferencia de la República	Punto de cuenta Nro. 012-08 de fecha 17/01/2008, Nro. 044-08 de fecha (21/02/2008) y Nro. 203-08 (28/05/2008).
324.954.269	FONDEN	Punto de cuenta Nro. 104-09 (16/04/2009).
617.053.985	Fondo Conjunto Chino-Venezolano	Punto de cuenta Nro. 237-09 (22/12/2009).
1.278.439.504	**= Total Monto Asignado**	

Resultado Financiero del Proyecto (Bs.)			
Monto Asignado (2010)	**Monto ejecutado (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Financiero**
617.053.985	229.029.077	-388.024.908	37,12

Resultado Físico del Proyecto			
Metas (2010)	**Metas Ejecutadas (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Físico**
Rehabilitar canal existente (104 km)	39,04	-64,96	37,54
Construir nuevos canales (8 km)	0,12	-7,88	1,50
Escuelas Bolivarianas (2)	0	-2	0
Obras comunales (3)	0	-3	0

Construir y rehabilitar de vialidad (86 km)	45	-41	52,33
Parcela demostrativa (170 ha)	30	-140	17,65
Planta procesadora (4)	0	-4	0
Rehabilitar colectores y drenajes (183 km)	62,45	-120,55	34,13

45. Proyecto agrario socialista Las Majaguas:

Fechas del Proyecto	
Fecha de Inicio	**Fecha de Culminación**
01/06/2009	31/12/2012

Objetivo especifico del proyecto: Garantizar un mayor aprovechamiento de los recursos hídricos y aumentar la producción de alimentos, acompañados de un componente social que permita mejorar las condiciones humanas de los habitantes aledaños al sistema.

Ubicación Geográfica del proyecto: Estado Portuguesa (Municipio San Rafael de Onoto, Agua Blanca y Páez).

Descripción breve del proyecto: Promueve la participación popular dentro de los planes de producción agrícola nacional y regional, garantizando el abastecimiento estable, creciente y permanente de productos agrícolas y sus derivados; con el fin de asegurar las reservas estratégicas de proteínas animal de origen bovino, que permita la consolidación de la seguridad alimentaria.

Montos del proyecto (Bs.)			
Monto del Proyecto	**Monto años anteriores**	**Monto 2010**	**Monto años posteriores**
99.935.529	45.099.780	54.835.749	-

Fuente de Financiamiento del Proyecto (Bs.)		
Monto Asignado	**Fuente de Financiamiento**	**Gaceta oficial y fecha**
99.935.529	Fondo Autónomo Bandes Desarrollo Regional	Punto de cuenta Nro. 022-09 de fecha 26/03/2009.
99.935.529	**= Total Monto Asignado**	

Resultado Financiero del Proyecto (Bs.)			
Monto Asignado (2010)	**Monto ejecutado (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Financiero**
54.835.749	20.900.220	-33.935.529	38,11

Resultado Físico del Proyecto			
Metas (2010)	**Metas Ejecutadas (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Físico**
Rehabilitar 12 km de canales principales	12	0	100

Rehabilitar 56 km de canales secundarios	49	-7	87,5
Desazolvar y revestir con canales de concreto 9 km	6	-3	67
Infraestructura social (30 viviendas)	39	9	100
Desarrollo productivo 500 ha	420	-80	84

46. Construcción del sistema de riego Yacambú-Quibor:

Fechas del Proyecto	
Fecha de Inicio	**Fecha de Culminación**
01/01/2010	31/12/2016

Objetivo especifico del proyecto: Desarrollo agropecuario del valle de Quibor, mediante la construcción de un sistema de riego moderno y eficiente, que asegure el uso intensivo y sostenible de las tierras y el aprovechamiento equitativo y eficaz de las aguas del sistema hidráulico Yacambú - Quibor y los recursos hídricos superficiales.

Ubicación Geográfica del proyecto: Estado Lara (Municipio Jiménez).

Descripción breve del proyecto: Construcción de un sistema de riego utilizando el sistema hidráulico Yacambú-Quibor, el cual contempla un conjunto de actividades basadas en obras preliminares, movimiento de tierras, colocación de tuberías, válvulas y obras civiles.

Montos del proyecto (Bs.)			
Monto del Proyecto	**Monto años anteriores**	**Monto 2010**	**Monto años posteriores**
4.227.464.394	-	340.617.419	3.886.846.975

Fuente de Financiamiento del Proyecto (Bs.)		
Monto Asignado	**Fuente de Financiamiento**	**Gaceta oficial y fecha**
288.658.830	Fondo Conjunto Chino-Venezolano	Punto de cuenta Nro. 154-09 de fecha 03/08/2009.
51.958.589	Ley de endeudamiento económico	Decreto 5.944 de fecha 15/12/2009.
340.617.419	**= Total Monto Asignado**	

Resultado Financiero del Proyecto (Bs.)			
Monto Asignado (2010)	**Monto ejecutado (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Financiero**
340.617.419	100.828.481	-239.788.938	29,60

Resultado Físico del Proyecto			
Metas (2010)	**Metas Ejecutadas (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Físico**
Construir conductos de riego. (85 km)	0	-85	0
Desarrollo socio productivo del valle de Quibor (3000 ha)	500	-2.500	16,67
Construir y rehabilitar vialidad (8 km)	0	- 8	0
Construir viviendas (58)	0	-58	0
Elaborar estudios ambientales (1)	0,50	-0,50	50

47. Plan socialista para el aprovechamiento racional de los acuíferos venezolanos:

Fechas del Proyecto	
Fecha de Inicio	**Fecha de Culminación**
01/07/2010	31/12/2015

Objetivo especifico del proyecto: Perforación y adecuación de 10.000 pozos y rehabilitación de 600 pozos inoperantes a nivel nacional.

Ubicación Geográfica del proyecto: A nivel nacional.

Descripción breve del proyecto: Identificar las áreas potenciales para la perforación de nuevos pozos, la ubicación de pozos inactivos para su respectiva rehabilitación y las zonas críticas por agotamiento de los acuíferos.

Montos del proyecto (Bs.)			
Monto del Proyecto	**Monto años anteriores**	**Monto 2010**	**Monto años posteriores**
3.015.400.000	0	200.000.000	2.815.400.000

Fuente de Financiamiento del Proyecto (Bs.)		
Monto Asignado	**Fuente de Financiamiento**	**Gaceta oficial y fecha**
200.000.000	Fondo Conjunto Chino-Venezolano	Punto de cuenta Nro. 105-10 de fecha 23/06/2010.
200.000.000	**= Total Monto Asignado**	

Resultado Financiero del Proyecto (Bs.)			
Monto Asignado (2010)	**Monto ejecutado (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Financiero**
200.000.000	9.385.493	-190.614.507	4,69

Resultado Físico del Proyecto			
Metas (2010)	**Metas Ejecutadas (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Físico**
Adquirir equipos de perforación y capacitación (25 equipos)	15	-10	60
Contratar empresas para la perforación de pozos (125 contrataciones)	0	-125	0
Equipamiento y accesorios para (375 pozos)	125	-250	33,33
Adquirir equipo para realizar los sondeos electromagnéticos (25)	0	-25	0
Perforación de pozos (375)	0	-375	0
Rehabilitación de pozos (50)	0	-50	0

48. Proyecto agrario socialista de consolidación de los valles de Tucutunemo y Taiguaiguay:

Fechas del Proyecto	
Fecha de Inicio	**Fecha de Culminación**
01/01/2010	31/12/2010

Objetivo especifico del proyecto: Desarrollar sistemas de riego con la finalidad de hacer uso del agua proveniente del proyecto de trasvase construido por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (3.000 l/s), reimpulsando la actividad agrícola ya que la producción se había visto mermada por falta de agua para riego.

Ubicación Geográfica del proyecto: Estado Aragua (Municipio Zamora).

Descripción breve del proyecto: Se basa en un desarrollo agropecuario fase l donde se ejecutará: Construcción de tanque disipador, instalación de tubería de impulsión acero al carbono, construcción de ramales: Tucutunemo, asentamiento las Majadas, Casa Blanca, Santa María, Tamborón del estado Aragua; instalación de equipos y maquinarias; transferencia de tecnología para la operación del sistema. Fase de desarrollo social l: construcción del proyecto "Centro de atención integral del productor agrícola de los valles de Tucutunemo y Taiguaiguay" y el rescate de las instalaciones de la hacienda El Ancón.

Montos del proyecto (Bs.)			
Monto del Proyecto	**Monto años anteriores**	**Monto 2010**	**Monto años posteriores**
69.014.536	-	69.014.536	-

Fuente de Financiamiento del Proyecto (Bs.)		
Monto Asignado	**Fuente de Financiamiento**	**Gaceta oficial y fecha**
69.014.536	Tesorería Nacional	Punto de cuenta Nro. 224-09 de fecha 09/02/2010.
69.014.536	**= Total Monto Asignado**	

Resultado Financiero del Proyecto (Bs.)			
Monto Asignado (2010)	**Monto ejecutado (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Financiero**
69.014.536	32.448.197	-36.566.339	47,02

Resultado Físico del Proyecto			
Metas (2010)	**Metas Ejecutadas (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Físico**
Construir 1 tanque disipador	0	-1	0
Construir sistema de riego (52 km)	0	-52	0
Infraestructura de apoyo (3 galpones)	2	-1	67
Transferencia de tecnología (2 obras)	0	-2	0
Desarrollo social (2 obras)	0	-2	0

49. Cultivo de arroz en asociación con peces en las unidades de producción de las empresas socialistas ganaderas en cooperación con la República Socialista de Vietnam:

Fechas del Proyecto	
Fecha de Inicio	**Fecha de Culminación**
01/06/2009	31/12/2010

Objetivo especifico del proyecto: Generar el impulso productivo de las empresas socialistas ganaderas, para el rubro arroz y cultivo de especies asociadas, específicamente Prochilodus Mariae (Coporo).

Ubicación Geográfica del proyecto: Alto Apure.

Descripción breve del proyecto: Se basa en la construcción de la vialidad agrícola y de pozos profundos de agua, así como la instalación de galpones para almacenamiento de insumos y la modulación para el cultivo de arroz.

Montos del proyecto (Bs.)			
Monto del Proyecto	**Monto años anteriores**	**Monto 2010**	**Monto años posteriores**
37.359.600	6.347.205	31.012.395	-

Fuente de Financiamiento del Proyecto (Bs.)		
Monto Asignado	**Fuente de Financiamiento**	**Gaceta oficial y fecha**
37.359.600	Fondo Conjunto Chino-Venezolano	Punto de cuenta Nro. 015-09 de fecha 26/03/2009.
37.359.600	**= Total Monto Asignado**	

Resultado Financiero del Proyecto (Bs.)			
Monto Asignado (2010)	**Monto ejecutado (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Financiero**
31.012.395	10.203.920	-20.808.475	32,90

Resultado Físico del Proyecto			
Metas (2010)	**Metas Ejecutadas (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Físico**
Construir 23,5 km de vialidad agrícola.	0	-23,5	0
Instalar 3 galpones para almacenamiento de insumos	0	-3	0
Modular 739 ha para el cultivo de arroz	259	-480	35,05
Construir 14 pozos de agua	7	-7	50

Obstáculo de la Gestión:

Proyecto:

- Retardo en la aprobación y desembolso de los proyectos, lo que ocasionó atrasos en la contratación de obras. Además, cambios en los criterios durante la ejecución de las obras. Así como, Baja calidad y poca disponibilidad en la zona de materiales de construcción, el fenómenos climáticos como “El Niño”, que ocasionan períodos largos de sequía, y presencia repentina de lluvias de alta intensidad, lo cual retrasa los tiempos de ejecución del proyecto. Este fenómeno bien puede ser una de las causas principales de lo acontecido en el sistema de riego planicie de Maracaibo, que posibilitó la presencia de vientos

huracanados que causaron daños materiales al proyecto. Asimismo, los corte eléctrico en algunas zonas, lo cual condicionaron los tiempos de ejecución del proyecto.

50. Servicio Nacional de Semillas-SENASEM:

Fechas del Proyecto	
Fecha de Inicio	**Fecha de Culminación**
12/01/2009	12/12/2011

Objetivo especifico del proyecto: Garantizar el proceso de gestión de certificación de semilla para mejorar las acciones de control de calidad de semilla, registros y evaluación de nuevos cultivares, la cual conllevará al desarrollo de un sistema de abastecimiento de semilla en el país.

Ubicación Geográfica del proyecto: Anzoátegui, Barinas, Aragua, Carabobo, Guárico, Mérida, Táchira, Trujillo, Monagas, Portuguesa, Cojedes, Lara, Falcón y Yaracuy.

Descripción breve del proyecto: Se propone optimizar el proceso de registro nacional de semilla, de cultivares, el proceso nacional de certificación, control de calidad de semilla y el proceso de ensayos regionales con fines de elegibilidad, para garantizar la soberanía agroalimentaria, aspectos contemplados en nuestra Constitución Bolivariana de Venezuela y así disminuir la importación de semilla.

Montos del proyecto (Bs.)			
Monto del Proyecto	**Monto años anteriores**	**Monto 2010**	**Monto años posteriores**
8.019.684	1.619.684	2.800.000	3.600.000

Fuente de Financiamiento del Proyecto (Bs.)		
Monto Asignado	**Fuente de Financiamiento**	**Gaceta oficial y fecha**
1.619.684	Ordinario	Gaceta extraordinaria Nro. 39.080 de fecha 15/12/2008.
2.000.000	Ordinario	Gaceta extraordinaria Nro. 39.328 de fecha 15/12/2009.
800.000	Ingresos propios	
4.419.684	**= Total Monto Asignado**	

Resultado Financiero del Proyecto (Bs.)			
Monto Asignado (2010)	**Monto ejecutado (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Financiero**
2.800.000	485.002	-2.314.998	17

Resultado Físico del Proyecto			
Metas (2010)	**Metas Ejecutadas (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Físico**
Conducir técnica y administrativamente el registro nacional de semillas (RENASEM) de: Clientes, usuarios, cultivares elegibles, cultivares protegidos, inventarios de semilla, estadísticas de producción. (480 registros).	277	-203	58
Certificar 30.000 con parámetros de alta calidad la semilla nacional.	21.549	-8.451	72
Evaluar agronómicamente 100 cultivares, a través de la red nacional de ensayos regionales uniformes (ERUs) en cultivos anuales.	161	61	100

51. Proyecto para el fortalecimiento del cultivo de la trucha arco iris en Venezuela, en el marco del convenio de cooperación con la República Islámica de Irán:

Fechas del Proyecto	
Fecha de Inicio	**Fecha de Culminación**
01/07/2009	31/12/2010

Objetivo especifico del proyecto: Fortalecer el cultivo de truchas arco iris en el país mejorando el manejo tradicional agroproductivo, la capacidad instalada, alimento concentrado, aumentando la producción de alevines a objeto de ampliar la oferta a los productores y supliendo las necesidades de semillas.

Ubicación Geográfica del proyecto: Mérida, Táchira, Trujillo.

Descripción breve del proyecto: Se pretende aumentar la cantidad de alevines producidos en los campos experimentales truchícolas de Trujillo, La Mucuy y San José de Bolívar, con una variedad adaptada a la zona, para disminuir la necesidad de importarlas, ofreciéndose una semilla de calidad en tiempo oportuno a los pequeños y medianos productores de las zonas andinas.

Montos del proyecto (Bs.)			
Monto del Proyecto	**Monto años anteriores**	**Monto 2010**	**Monto años posteriores**
16.900.220	9.938.441	6.961.779	-

Fuente de Financiamiento del Proyecto (Bs.)		
Monto Asignado	**Fuente de Financiamiento**	**Gaceta oficial y fecha**
16.900.220	Fondo Miranda V	Gaceta Oficial Nro. 39150 de fecha 31/03/2009.
16.900.220	**= Total Monto Asignado**	

Resultado Financiero del Proyecto (Bs.)			
Monto Asignado (2010)	**Monto ejecutado (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Financiero**
6.961.779	2.289.155	-4.672.624	33

Resultado Físico del Proyecto			
Metas (2010)	**Metas Ejecutadas (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Físico**
Establecimiento de 38 pequeñas unidades de producción social para el cultivo de trucha en la región andina.	35	-3	92
1 Estudio de la biología de la trucha dentro de ciclos completos de cultivo.	0,3	-0,7	30
Mejoramiento de 3 infraestructuras de los campos truchícolas en los estados Táchira, Mérida y Trujillo.	2	-1	67
Creación de 420 espacios de formación e intercambio en prácticas de cultivos de peces.	200	-220	48

52. Proyecto de cultivo de especies ícticas marinas en la costa central de Venezuela, en el marco del convenio de cooperación con la República Islámica de Irán:

Fechas del Proyecto	
Fecha de Inicio	**Fecha de Culminación**
01/07/2009	31/12/2010

Objetivo especifico del proyecto: Impulsar la acuicultura marina, en los estados Aragua, Vargas y Miranda, integrando a las comunidades locales para el cultivo de especies ícticas y el incremento de la producción.

Ubicación Geográfica del proyecto: Estados Aragua, Vargas y Miranda.

Descripción breve del proyecto: El proyecto consiste selección de la zona apropiada, elaboración y ejecución del proyecto de construcción de la estación marina con la participación activa de las comunidades aledañas.

Montos del proyecto (Bs.)			
Monto del Proyecto	**Monto años anteriores**	**Monto 2010**	**Monto años posteriores**
3.300.000	1.117.043	2.182.957	-

Fuente de Financiamiento del Proyecto (Bs.)		
Monto Asignado	**Fuente de Financiamiento**	**Gaceta oficial y fecha**
3.300.000	Fondo Miranda V	Gaceta Oficial No: 39150 de fecha 31/03/2009.
3.300.000	**= Total Monto Asignado**	

Resultado Financiero del Proyecto (Bs.)			
Monto Asignado (2010)	**Monto ejecutado (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Financiero**
2.182.957	756.148	-1.426.809	35

Resultado Físico del Proyecto			
Metas (2010)	**Metas Ejecutadas (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Físico**
3 Seguimiento de la producción pesquera de la costa central (Vargas, Miranda y Aragua).	1	-2	33
Consolidación de 1 estación biológica marina.	0,8	-0,2	80
Establecimiento de 1 estación biológica marina.	0,1	-0,9	10
Creación de 450 espacios de formación e intercambio en prácticas de cultivos de peces.	200	-250	44

53. Construcción de 1 planta procesadora de alimentos para peces:

Fechas del Proyecto	
Fecha de Inicio	**Fecha de Culminación**
01/08/2009	15/02/2011

Objetivo especifico del proyecto: Instalar 1 planta procesadora de alimentos para peces, con capacidad de acopio de 5.000 kg y una capacidad de proceso de harinas de 5 t/h.

Ubicación Geográfica del proyecto: Estado Barinas, municipio Alberto Arvelo Torrealba, parroquia Sabaneta, Poblado IV.

Descripción breve del proyecto: Consiste en la construcción de 1 planta para la producción de alimentos para peces de tecnología Argentina para elaborar alimentos concentrados extrusados con acopio y acondicionamiento de materia prima, dosificación a proceso, pesado, molienda, mezclado extrusado, secado, enfriado, aplicación de líquido y sistema para el despacho de cachama, coporo y truchas.

Montos del proyecto (Bs.)			
Monto del Proyecto	**Monto años anteriores**	**Monto 2010**	**Monto años posteriores**
27.057.578	11.916.738	15.140.840	-

Fuente de Financiamiento del Proyecto (Bs.)		
Monto Asignado	**Fuente de Financiamiento**	**Gaceta oficial y fecha**
27.057.578	Crédito adicional Fondo Miranda IV	Gaceta Oficial No: 39150 de fecha 31/03/2009.
27.057.578	**= Total Monto Asignado**	

Resultado Financiero del Proyecto (Bs.)			
Monto Asignado (2010)	**Monto ejecutado (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Financiero**
15.140.840	0	-15.140.840	0

Resultado Físico del Proyecto			
Metas (2010)	**Metas Ejecutadas (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Físico**
Construcción y equipamiento de 1 planta procesadora de alimentos para peces, con capacidad de acopio de 5.000 kg y una capacidad de proceso de harinas de 5 t/h.	0,4	-0.6	40

A este proyecto le fue asignado presupuesto para el año 2009 bajo la modalidad “llave en mano” ejecutándose sólo el anticipo. No presenta ejecución financiera en el año 2010 debido a que durante el año en curso no se canceló ninguna valuación, solamente se desembolsó Bs. 10.823.031 correspondiente al 40% del anticipo durante el 2009.

54. Proyecto para la producción de arroz en el sistema de riego Santo Domingo, estado Barinas, convenio de cooperación con la República Popular China:

Fechas del Proyecto	
Fecha de Inicio	**Fecha de Culminación**
01/04/2009	01/12/2010

Objetivo especifico del proyecto: Desarrollar la producción de semilla de arroz con los materiales existentes en INIA y de intercambio con la República Popular China para incrementar el material genético, las técnicas de procesamiento, la capacidad de investigación y producción del cultivo del arroz aprovechando el sistema de riego en el estado Barinas mediante y programas de cooperación internacionales.

Ubicación Geográfica del proyecto: Estado Barinas, municipio Barinas, parroquia Corazón de Jesús.

Descripción breve del proyecto: Establecimiento del marco institucional para facilitar el desarrollo de la cooperación técnica y científica entre el estado venezolano y la República Popular China, para establecer un programa de desarrollo integral de la cadena agro productiva del cultivo del arroz, en el SRRSD, del estado Barinas basado en el fortalecimiento del programa de mejoramiento del cultivo del arroz a través del intercambio de germoplasma, validación de nuevos referenciales tecnológicos de producción y procesamiento del cultivo, cursos de capacitación para productores y técnicos, implementación y fortalecimiento de sistemas organizacionales de las comunidades en el marco del proceso producción y organización socialista y la consolidación de 200 ha, para la producción de semillas básicas y certificadas de arroz, así como la concreción de obras de infraestructura de apoyo a la organización, formación social y fortalecimiento institucional.

Montos del proyecto (Bs.)			
Monto del Proyecto	**Monto años anteriores**	**Monto 2010**	**Monto años posteriores**
5.134.833	2.001.869	3.132.964	-

Fuente de Financiamiento del Proyecto (Bs.)		
Monto Asignado	**Fuente de Financiamiento**	**Gaceta oficial y fecha**
5.134.833	Fondo Conjunto Chino Venezolano	Gaceta Oficial No: 39150 de fecha 31/03/2009.
5.134.833	**= Total Monto Asignado**	

Resultado Financiero del Proyecto (Bs.)			
Monto Asignado (2010)	**Monto ejecutado (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Financiero**
3.132.964	1.473.763	-1.659.201	47

Resultado Físico del Proyecto			
Metas (2010)	**Metas Ejecutadas (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Físico**
Producir 600.000 semillas de arroz en el área de influencia del sistema de riego Río Santo Domingo, en el estado Barinas, en una superficie de 200 ha.	230.000	-370.000	38
Desarrollar un programa de formación y capacitación para 90 investigadores, técnicos del proyecto y productores de arroz de la zona.	90	0	100
Construcción de 2 oficinas de casa comunal y centro de formación socialista.	1	-1	50
Desarrollo del 1 programa de mejoramiento genético e investigación agronómica en arroz de riego.	0,5	-0,5	50

A este proyecto no le fue asignado presupuesto para el año 2010, por tanto la ejecución corresponde al saldo de caja restante del 2009.

55. Incremento de la producción tecnificada de aves en unidades de producción socialistas para fortalecer la seguridad y soberanía alimentaría de los estados Anzoátegui, Monagas, Guárico y sur de Aragua:

Fechas del Proyecto	
Fecha de Inicio	**Fecha de Culminación**
01/10/2008	15/08/2010

Objetivo especifico del proyecto: Dotar a Venezuela de una estructura de producción avícola sostenible e independiente de insumos externos, para garantizar la soberanía y seguridad alimentaria.

Ubicación Geográfica del proyecto: Estado Anzoátegui, municipio Pedro María Freites, parroquia Cantaura, sector Nipa.

Descripción breve del proyecto: Se establecerá 1 centro para la cría de reproductoras pesada y la producción de pollitos bebe bajo la responsabilidad del INIA, que podrá abastecer unidades de producción avícola tales como NUDES o fundos zamoranos.

Montos del proyecto (Bs.)			
Monto del Proyecto	**Monto años anteriores**	**Monto 2010**	**Monto años posteriores**
21.446.000	19.980.375	1.465.625	-

Fuente de Financiamiento del Proyecto (Bs.)		
Monto Asignado	**Fuente de Financiamiento**	**Gaceta oficial y fecha**
21.446.000	Fondo Chino	Punto de cuenta Nro. 086-08 de fecha 22/05/2008
21.446.000	**= Total Monto Asignado**	

Resultado Financiero del Proyecto (Bs.)			
Monto Asignado (2010)	**Monto ejecutado (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Financiero**
1.465.625	710.325	-755.300	48

Resultado Físico del Proyecto			
Metas (2010)	**Metas Ejecutadas (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Físico**
Establecimiento de 1 unidad de producción avícola socialista.	0,85	-0,15	85
Construcción de 1 Centro Nacional INIA para la cría y reproducción (Granjas e incubadora) de líneas pesadas en el estado Anzoátegui.	0	0	0
Producción de 7.000.000 pollitos bb en el centro nacional INIA para de cría y reproducción de líneas pesadas en el estado Anzoátegui.	0	0	0
Evaluación de las condiciones ambientales, productivas y socioeconómicas para la implantación de modelos de producción avícola tipo UPS.	0	0	0
Evaluación de la calidad y adaptabilidad sanitaria de genotipos aviares; materias primas, alimentos y	0	0	0

biológicos de uso convencional, alternativos a ser implementados en la UPS.			

56. Educación para el socialismo agrario:

Fechas del Proyecto	
Fecha de Inicio	**Fecha de Culminación**
01/06/2010	01/06/2011

Objetivo especifico del proyecto: Formación de campesinos, productores, comunidades en general, técnicos e investigadores en el uso de técnicas biotecnológicas, control biológico y obtención de indicadores estadísticos aplicadas al sector agrícola, que impulsen la construcción del modelo agrario socialista.

Ubicación Geográfica del proyecto: Estado Aragua, municipio Mario Briceño Iragorry, parroquia El Limón.

Descripción breve del proyecto: Involucra el desarrollo de 1 programa de formación de profesionales en el área de biotecnología agrícola vegetal, biotecnología animal a nivel de maestría y doctorado en ciencias y 1 programa de especialización en control biológico, además de 1 programa de formación para la obtención y procesamiento de indicadores agrícolas-rurales. La realización de cursos y talleres para la formación de campesinos, productores, comunidades en general, técnicos e investigadores. El impulso de procesos de innovación y desarrollo humano local a través de la promoción de una red de aprendizaje de procesos de innovación local y el diseño de materiales didácticos mediante el uso de técnicas de información y comunicación.

Montos del proyecto (Bs.)			
Monto del Proyecto	**Monto años anteriores**	**Monto 2010**	**Monto años posteriores**
4.064.733	-	1.984.847	2.079.886

Fuente de Financiamiento del Proyecto (Bs.)		
Monto Asignado	**Fuente de Financiamiento**	**Gaceta oficial y fecha**
4.064.733	FONDEN	Punto de Cuenta Nro. 118-2009 de fecha 20/11/2009.
4.064.733	**= Total Monto Asignado**	

Resultado Financiero del Proyecto (Bs.)			
Monto Asignado (2010)	**Monto ejecutado (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Financiero**
1.984.847	426.501	-1.558.346	21

Resultado Físico del Proyecto			
Metas (2010)	**Metas Ejecutadas (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Físico**
Generar 800 programas de educación y formación con alto sentido crítico, ético, solidario, responsabilidad social y ambiental.	420	-380	53

57. Diseño del proyecto para la creación de una fábrica socialista para la producción de casas de cultivos tropicales:

Fechas del Proyecto	
Fecha de Inicio	**Fecha de Culminación**
01/06/2010	01/06/2011

Objetivo especifico del proyecto: Diseñar 1 fabrica socialista para la producción de casas de cultivos tropicales en el marco de una agricultura sustentable y sostenible que maximice el uso de los recursos.

Ubicación Geográfica del proyecto: Estado Aragua, municipio Mario Briceño Iragorry, parroquia Caña de Azúcar.

Descripción breve del proyecto: La fabrica socialista, será un centro de innovación y producción en el que se estudiaran las diversas condiciones en las que se puede instalar 1 casa de cultivo tomando en cuenta la velocidad de los vientos y los diferentes pisos altitudes, para de esta manera lograr el mejor diseño adecuado a las diferentes zonas del país.

Montos del proyecto (Bs.)			
Monto del Proyecto	**Monto años anteriores**	**Monto 2010**	**Monto años posteriores**
1.617.514	-	662.288	955.226

Fuente de Financiamiento del Proyecto (Bs.)		
Monto Asignado	**Fuente de Financiamiento**	**Gaceta oficial y fecha**
1.617.514	FONDEN	Punto de Cuenta Nro. 118-2009 de fecha 20/11/2009.
1.617.514	**= Total Monto Asignado**	

Resultado Financiero del Proyecto (Bs.)			
Monto Asignado (2010)	**Monto ejecutado (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Financiero**
662.288	132.285	- 530.003	20

Resultado Físico del Proyecto			
Metas (2010)	**Metas Ejecutadas (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Físico**
Programa de capacitación y formación de 6 técnicos y productores en el manejo e instalación de casas de cultivos.	35	29	100
Diseñar 1 fabrica socialista para la producción de casas de cultivos tropicales en el marco de una agricultura sustentable y sostenible que maximice el uso de los recursos.	0.7	- 0.3	70
Ejecutar 2 evaluaciones comparativas de las condiciones de suelo y clima del país, para diseñar una casa de cultivo tropical, adaptada a cada una de las condiciones específicas.	5	3	100

58. Tecnología para la producción agrícola sustentable:

Fechas del Proyecto	
Fecha de Inicio	**Fecha de Culminación**
01/01/2010	01/01/2011

Objetivo especifico del proyecto: Desarrollar tecnologías agrícolas tropicales para impulsar un modelo de gestión de uso y manejo eficiente de los recursos productivos, con la participación y organización de las comunidades rurales, bajo los principios del modelo agrario socialista.

Ubicación Geográfica del proyecto: Aragua, Falcón y Lara.

Descripción breve del proyecto: Se basa en la satisfacción de 2 enunciados principales: Reducir el consumo de insumos de origen fósil a través de la promoción, socialización y apropiación de técnicas para el manejo adecuado del ambiente y la agricultura y por otro lado sustituir estos insumos con los de origen biológico. Para causar un impacto importante en estos objetivos se pretende atender el 15 por ciento de las comunidades de productores, quienes se apropiaran y adoptaran tecnologías sustentables, permitiendo adicionalmente incrementar los rendimientos de los sistemas productivos, con un bajo impacto ambiental y aumento de la calidad de los productos.

Montos del proyecto (Bs.)			
Monto del Proyecto	**Monto años anteriores**	**Monto 2010**	**Monto años posteriores**
1.617.514	-	592.750	1.024.764

Fuente de Financiamiento del Proyecto (Bs.)		
Monto Asignado	**Fuente de Financiamiento**	**Gaceta oficial y fecha**
1.617.514	FONDEN	Punto de Cuenta Nro. 118-2009 de fecha 20/11/2009.
1.617.514	**= Total Monto Asignado**	

Resultado Financiero del Proyecto (Bs.)			
Monto Asignado (2010)	**Monto ejecutado (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Financiero**
592.750	196.000	- 396.750	33

Resultado Físico del Proyecto			
Metas (2010)	**Metas Ejecutadas (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Físico**
Desarrollar la producción de 500 biofertilizantes en la planta de bioinsumos de Turmero, estado Aragua.	500	0	100
Programa de capacitación y formación de 200 técnicos y productores en el manejo y producción de bioinsumos.	160	-40	80

59. Desarrollo de un centro de capacitación y gestión de desastres sanitarios en el sector agropecuario:

Fechas del Proyecto	
Fecha de Inicio	**Fecha de Culminación**
01/01/2010	01/01/2011

Objetivo especifico del proyecto: Consolidar en Venezuela un centro de capacitación para la gestión de desastres sanitarios en el ámbito agropecuario y la red virtual bilateral Cuba-Venezuela, con el fin de garantizar la formación continua del capital humano y el desarrollo e implementación de métodos y materiales docentes de avanzada.

Ubicación Geográfica del proyecto: Aragua, Miranda, Amazonas y Falcón.

Descripción breve del proyecto: Consiste en la creación de un centro de capacitación para la prevención y gestión de desastres sanitarios en el sector agropecuario, se desarrollarán 6 sistemas de monitoreo en los estados Amazonas, Aragua y Falcón, los cuales generaran información para alimentar bases de datos; asimismo se formarán 45 talentos humanos en el tema de desastres sanitarios.

Montos del proyecto (Bs.)			
Monto del Proyecto	**Monto años anteriores**	**Monto 2010**	**Monto años posteriores**
663.236	-	437.176	226.060

Fuente de Financiamiento del Proyecto (Bs.)		
Monto Asignado	**Fuente de Financiamiento**	**Gaceta oficial y fecha**
663.236	FONDEN	Punto de Cuenta Nro. 118-2009 de fecha 20/11/2009.
663.236	**= Total Monto Asignado**	

Resultado Financiero del Proyecto (Bs.)			
Monto Asignado (2010)	**Monto ejecutado (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Financiero**
437.176	43.812	-393.364	10

Resultado Físico del Proyecto			
Metas (2010)	**Metas Ejecutadas (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Físico**
Desarrollar 6 sistemas de monitoreo sanitario animal y vegetal en los estados Aragua, Amazonas y Falcón.	4	-2	67
Ejecutar 1 programa de capacitación en prevención, enfrentamiento y recuperación de desastres sanitarios para 45 personas.	283	238	100

60. Plan de producción de semillas de arroz y sorgo para la exportación a países del África en el marco de la cooperación Sur-Sur y los acuerdos realizados con la FAO:

Fechas del Proyecto	
Fecha de Inicio	**Fecha de Culminación**
01/04/2010	01/04/2011

Objetivo especifico del proyecto: Producir 4.000 t de semilla certificada de arroz (Para sembrar 30.500 ha en África) y 2.500 t de sorgo (Pata sembrar 140.000 ha en África) de categoría certificada.

Ubicación Geográfica del proyecto: Anzoátegui, Barinas, Guárico, Cojedes y Zulia.

Descripción breve del proyecto: Producir semilla de alta calidad de arroz y sorgo en unidades de producción recuperadas por el estado Venezolano para abastecer necesidades de semilla del sector agrícola en la República de África.

Montos del proyecto (Bs.)			
Monto del Proyecto	**Monto años anteriores**	**Monto 2010**	**Monto años posteriores**
29.535.340	-	29.535.340	-

Fuente de Financiamiento del Proyecto (Bs.)		
Monto Asignado	**Fuente de Financiamiento**	**Gaceta oficial y fecha**
29.535.340	BANDES	Gaceta oficial Nro 022-10 de fecha 26/02/2010.
	= Total Monto Asignado	

Resultado Financiero del Proyecto (Bs.)			
Monto Asignado (2010)	**Monto ejecutado (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Financiero**
29.535.340	6.779.100	- 22.756.240	23

Resultado Físico del Proyecto			
Metas (2010)	**Metas Ejecutadas (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Físico**
Producir 4.000 t de semilla de arroz categoría certificada.	1.712	- 2.288	43
Producir 2.500 t de semilla de sorgo categoría certificada.	207	- 2.293	8

Obstáculo de la Gestión:

Acciones Centralizadas:

- Las metas planificadas por acción centralizada para el ejercicio fiscal 2010, no pudieron cumplirse en su totalidad, ya que las mismas debieron reformularse debido al presupuesto asignado.

Proyecto:

- Las metas de producción agrícola no se cumplieron en un 100%, debido a que se realizó el acondicionamiento e instalación de los sistemas de riego para el desarrollo de los cultivos, ya que no se contaban con los mismos al inicio de la ejecución de proyectos y adicionalmente fue necesario la recuperación de las fuentes de agua existentes en los predios.
- Las condiciones meteorológicas extremas tanto por déficit como por exceso de precipitaciones, lo cual incidió considerablemente en la preparación de suelos, siembra y desarrollo de los cultivos.

- La ejecución de obras para el desarrollo de infraestructura de apoyo a la producción estuvo limitada por trastornos derivados de la intervención de algunos bancos donde las contratistas depositaron sus recursos.
- Se requiere de personal especializado en mejoramiento genético de pasto y formación de mano de obra especializada.
- Existe todavía mucha dependencia de insumos y materias primas importadas, las cuales aumentan los costos de producción tanto en el sector vegetal como animal.

61. Afectación de tierras, mejoras y Bienhechurías:

Fechas del Proyecto	
Fecha de Inicio	**Fecha de Culminación**
15/01/2010	20/12/2010

Objetivo especifico del proyecto: Avaluar y afectar fundos inspeccionados, para incorporarlos a la actividad productiva.

Ubicación Geográfica del proyecto: A nivel nacional.

Descripción breve del proyecto: Consiste en la cancelación de las tierras (En caso de dominio privado), Bienhechurías y mejoras fomentadas en los predios objeto de las afectaciones, previo análisis de la titularidad de las mismas y los estudios socio productivos realizados por el INTI, en pro de determinar su valor y establecer los proyectos a ejecutarse en el marco de los planes de producción emprendidos por el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (MPPAT).

Montos del proyecto (Bs.)			
Monto del Proyecto	**Monto años anteriores**	**Monto 2010**	**Monto años posteriores**
89.030.582	-	89.030.582	-

Fuente de Financiamiento del Proyecto (Bs.)		
Monto Asignado	**Fuente de Financiamiento**	**Gaceta oficial y fecha**
18.582.005	Presupuesto Ordinario	Gaceta oficial Nro. 5.945 extraordinaria de fecha 15/12/2009
70.448.577	Crédito Adicional	Gaceta oficial Nro. 39.318 de fecha 01/12/2009.
89.030.582	**=Total Monto Asignado**	

Resultado Financiero del Proyecto (Bs.)			
Monto Asignado (2010)	**Monto ejecutado (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Financiero**
89.030.582	22.104.488	- 66.926.09	25

Resultado Físico del Proyecto			
Metas (2010)	**Metas Ejecutadas (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Físico**
Análisis histórico-jurídico y técnico de 45 fundos	45	0	100
Avalúo de 45 fundos ubicados en las tierras a afectar	45	0	100
Indemnizar 45 Tierras y/o bienhechurías y mejoras a ser afectadas	8	- 37	18

Obstáculo de la Gestión:

Acciones Centralizadas:

- La reformulación del Plan Operativo Anual Institucional 2010 condujo a una reducción de las metas propuesta para este año, estableciéndose un ajuste dependiendo de la disponibilidad presupuestaria para adaptarlas a la situación económica del período fiscal. Esto conllevo a la disminución sustancial de las acciones centralizadas, contempladas en el plan inicial.
- La ejecución de las actividades, elaboración y formulación de proyectos socio productivos, supervisión y seguimiento de las obras civiles se vieron muy afectadas, por no disponer de los vehículos necesarios para realizar estas actividades, las cuales requieren la movilización de los profesionales del área para poder cumplir con los compromisos adquiridos con las comunidades rurales y con las metas programadas.

62. Repoblamiento de cuerpos de agua de uso público (Embalses, lagunas parameras y lagunas costeras):

Fechas del Proyecto	
Fecha de Inicio	**Fecha de Culminación**
02/01/2006	30/12/2010

Objetivo especifico del proyecto: Aumentar el potencial pesquero de los embalses por medio de la siembra de especies de importancia biológica y comercial, tales como la cachama negra y blanca, coporo y bocachico, de las lagunas parameras con alevines de trucha arco iris y de las lagunas costeras con postlarvas de camarón autóctono y juveniles de mugílidos.

Ubicación Geográfica del proyecto: Anzoátegui, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Yaracuy y Zulia.

Descripción breve del proyecto: Consiste en repoblar cuerpos de agua con potencial para cultivos acuícola en todo el país. Los alevines a utilizar son adquiridos en estaciones piscícolas, previa inspección a la unidad de producción, donde se certifica la especie, tamaño y estado físico de los ejemplares a sembrar, asegurando un tamaño adecuado para que disminuya la posibilidad de depredación al ser liberados. Paralelamente, se organiza un grupo de personas de las poblaciones aledañas a cada cuerpo de agua incluido en el proyecto, se les imparte una charla de sensibilización para el trabajo cooperativo y posterior explotación del recurso cuando alcance su talla comercial.

Montos del proyecto (Bs.)			
Monto del Proyecto	**Monto años anteriores**	**Monto 2010**	**Monto años posteriores**
5.403.500	5.193.200	210.300	-

Fuente de Financiamiento del Proyecto (Bs.)		
Monto Asignado	**Fuente de Financiamiento**	**Gaceta oficial y fecha**
2.223.500	Ordinario	Gaceta extraordinaria Nro. 5.861 de fecha 11/12/2007.
2.969.700	Ordinario	Gaceta extraordinaria Nro. 5.900 de fecha 15/12/2008.
210.300	Ordinario	Gaceta extraordinaria Nro. 5.945 de fecha 15/12/2009.
5.403.500	**= Total Monto Asignado**	

Resultado Financiero del Proyecto (Bs.)			
Monto Asignado (2010)	**Monto ejecutado (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Financiero**
210.300	28.080	-182.220	13

Resultado Físico del Proyecto			
Metas (2010)	**Metas Ejecutadas (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Físico**
Sembrar 1 embalse	0	-1	0

63. Fomento de la acuicultura en comunidades donde se encuentren constituidos Consejos del Poder popular de Pescadores (as) y Acuicultores (as) (CONPPA):

Fechas del Proyecto	
Fecha de Inicio	**Fecha de Culminación**
05/01/2010	20/12/2010

Objetivo especifico del proyecto: Fomentar la actividad acuícola de los CONPPA, a través de la formación integral de los pescadores en materia acuícola, sociopolítica y asistencia técnica, así como también proveerlos de insumos necesarios para el proceso productivo para la construcción de lagunas.

Ubicación Geográfica del proyecto: Anzoátegui y Zulia.

Descripción breve del proyecto: El presente proyecto consiste en incorporar a los CONPPA en el desarrollo de una forma alterna de producción proteica de alimentos (Pescado) para su autoconsumo e intercambio dentro de la comunidad. Para ello, se plantea la construcción de 2 lagunas por CONPPA, cuyo proceso de cultivo será manejado a través de la figura de propiedad social, se abastecerán de los insumos, equipamiento necesario para el proceso productivo, asesoramiento y formación técnica permanente.

Montos del proyecto (Bs.)			
Monto del Proyecto	**Monto años anteriores**	**Monto 2010**	**Monto años posteriores**
1.145.313	-	1.145.313	-

Fuente de Financiamiento del Proyecto (Bs.)		
Monto Asignado	**Fuente de Financiamiento**	**Gaceta oficial y fecha**
1.145.313	Ordinario	Gaceta extraordinaria Nro. 5.945 de fecha 15/12/2009.
1.145.313	**= Total Monto Asignado**	

Resultado Financiero del Proyecto (Bs.)			
Monto Asignado (2010)	**Monto ejecutado (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Financiero**
1.145.313	79.570	-1.065.743	7

Resultado Físico del Proyecto			
Metas (2010)	**Metas Ejecutadas (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Físico**
Construcción de 8 lagunas	6	-2	75
Impartir 8 cursos para la formación de los CONPPA	2	-6	25
4 dotaciones de alevines y alimento concentrado para peces, equipos técnicos para iniciar el proceso productivo y equipamiento menor.	0	-4	0

64. Engorde de peces en jaulas industriales en el Atlántico al noreste del estado Delta Amacuro:

Fechas del Proyecto	
Fecha de Inicio	**Fecha de Culminación**
01/01/2010	31/12/2012

Objetivo especifico del proyecto: Desarrollar la tecnología de maricultura para el engorde de peces comerciales en jaulas industriales en el Atlántico al noreste del Delta del Orinoco.

Ubicación Geográfica del proyecto: Muelle 4 Isla de Capure del estado Delta Amacuro en el municipio Pedernales.

Descripción breve del proyecto: Establecer un método de monitoreo, engorde y crecimiento para cultivos acuícolas.

Montos del proyecto (Bs.)			
Monto del Proyecto	**Monto años anteriores**	**Monto 2010**	**Monto años posteriores**
6.200.000	-	3.697.110	2.502.890

Fuente de Financiamiento del Proyecto (Bs.)		
Monto Asignado	**Fuente de Financiamiento**	**Gaceta oficial y fecha**
3.697.110	Ordinario	Gaceta extraordinaria Nro. 5.945 de fecha 15/12/2009.
3.697.110	**= Total Monto Asignado**	

Resultado Financiero del Proyecto (Bs.)			
Monto Asignado (2010)	**Monto ejecutado (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Financiero**
3.697.110	1.530.699	-2.166.411	41

Resultado Físico del Proyecto			
Metas (2010)	**Metas Ejecutadas (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Físico**
Adquisición de 1 jaula industrial	0	-1	0
Capacitación de las comunidades en el manejo de engorde de peces en jaula.	0	-30	0

<u>Obstáculo de la Gestión</u>:

<u>Proyecto</u>: Engorde de peces en jaulas industriales en el atlántico al noreste del estado Delta Amacuro:

- No se realizó su ejecución por que la empresa seleccionada en primera instancia no cumplió con los requerimientos, por tal motivo se preseleccionaron 3 cotizaciones procedentes de España y Chile, está en espera de que las empresas entreguen los requisitos y cumplan con las especificaciones requeridas por el INSOPESCA y lo establecido en la Ley de Contrataciones vigentes.

65. Unidades Integrales de Producción Piscícolas (UIPPS):

Fechas del Proyecto	
Fecha de Inicio	**Fecha de Culminación**
04/10/2010	30/12/2011

Objetivo especifico del proyecto: Consolidar las unidades integrales de producción piscícolas, en las comunidades pesqueras priorizadas.

Ubicación Geográfica del proyecto: Anzoátegui, Bolívar, Falcón, Guárico, Portuguesa, Sucre y Zulia.

Descripción breve del proyecto: Consolidar las UIPPS establecidas, para lo cual se realizará la siembra de 250.000 alevines, formación integral de 1.000 pescadores/acuicultores y la construcción de 1 centro rural de producción de alevines con capacidad para 200.000 alevines/año de cachama.

Montos del proyecto (Bs.)			
Monto del Proyecto	**Monto años anteriores**	**Monto 2010**	**Monto años posteriores**
4.408.104	-	4.408.104	-

Fuente de Financiamiento del Proyecto (Bs.)		
Monto Asignado	**Fuente de Financiamiento**	**Gaceta oficial y fecha**
4.408.104	Crédito adicional	Recursos asignados por medio de contrato según punto de cuenta Nro. 118-09 de fecha 20/11/2009.
4.408.104	**= Total Monto Asignado**	

Resultado Financiero del Proyecto (Bs.)			
Monto Asignado (2010)	**Monto ejecutado (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Financiero**
4.408.104	0	-4.408.104	0

Resultado Físico del Proyecto			
Metas (2010)	**Metas Ejecutadas (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Físico**
Consolidar 5 unidades de producción piscícolas socialistas.	0	-5	0
Formación integral de 300 miembros de las comunidades priorizadas.	0	-300	0
Construcción y puesta en funcionamiento de 1 centro de alevines rural	0	-1	0

Obstáculo de la Gestión:

Proyecto: Unidades Integrales de Producción Piscícolas (UIPPS) en los estados Falcón, Sucre, Guárico, Miranda, Cojedes, Bolívar y Táchira:

- Este proyecto conforma los aprobados dentro del convenio integral de cooperación de Cuba-Venezuela X Comisión, el cual aún no se bajaron los recursos financieros, se previo su inicio de ejecución en el mes de octubre del año 2010, por lo que no se dio el inicio para el desarrollo de su objetivo que es la consolidación de 15 unidades integrales de producción piscícolas.

66. Proyecto de integración técnico productivo y financiero para la producción, acopio y distribución de productos de la pesca y acuicultura en los estados: Falcón, Sucre, Guárico, Miranda, Cojedes, Bolívar y Táchira:

Fechas del Proyecto	
Fecha de Inicio	**Fecha de Culminación**
01/06/2010	31/05/2011

Objetivo especifico del proyecto: Implementar centros de cadenas integral de intercambio y distribución entre los pescadores y transportistas a través de un sistema y propiedad social o colectiva de los medios de producción, donde los trabajadores y trabajadoras obtengan control del proceso productivo.

Ubicación Geográfica del proyecto: Bolívar, Cojedes, Falcón, Guárico, Miranda, Sucre y Táchira.

Descripción breve del proyecto: Persigue desarrollar en el sector pesquero y acuícola, el establecimiento de un sistema que permitirá crear y fortalecer cadenas socios productivos de distribución e intercambio de productos pesqueros y acuícola y el acceso de las comunidades a los mismos. La ejecución de este se realizará a través, de la consulta y participación activa de los consejos de pescadores y acuicultores.

Montos del proyecto (Bs.)			
Monto del Proyecto	**Monto años anteriores**	**Monto 2010**	**Monto años posteriores**
1.249.809	-	1.249.809	-

Fuente de Financiamiento del Proyecto (Bs.)		
Monto Asignado	**Fuente de Financiamiento**	**Gaceta oficial y fecha**
1.249.809	Crédito adicional	Recursos asignados por medio de contrato según punto de cuenta Nro. 118-09 de fecha 20/11/2009.
1.249.809	**= Total Monto Asignado**	

Resultado Financiero del Proyecto (Bs.)			
Monto Asignado (2010)	**Monto ejecutado (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Financiero**
1.249.809	153.284	-1.096.525	12

Resultado Físico del Proyecto			
Metas (2010)	**Metas Ejecutadas (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Físico**
Identificación de 30 consejos de pescadores y acuicultores en las comunidades objetivos.	26	-4	87
Establecimiento de un sistema integral de centros de cadenas integrales de intercambio.	1	-7	13
Capacitar mediante talleres a los consejos de pescadores y unidades de producción y distribución socialista.	13	-2	87

67. Asistencia técnica para el fortalecimiento institucional del Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (INSOPESCA):

Fechas del Proyecto	
Fecha de Inicio	**Fecha de Culminación**
01/07/2010	01/07/2011

Objetivo especifico del proyecto: Elaborar 1 plan de fortalecimiento de las técnicas directivas del Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura, el cual fundamenta sus raíces en la fusión de los valores y principios del socialismo, producto del diagnóstico levantado con la participación interactiva de los funcionarios (as) del instituto, con el fin de construir un ente al servicio de la sociedad, ciudadanos, con una estructura enmarcada en el socialismo del siglo XXI, donde se privilegia lo social sobre los intereses económicos particulares.

Ubicación Geográfica del proyecto: Miranda.

Descripción breve del proyecto: Generar 1 plan de fortalecimiento sobre las técnicas directivas, dirigido a optimizar la prestación de los servicios ante los ciudadanos (as), bajo criterios de eficacia, eficiencia y calidad, anclado al carácter eminentemente social, de utilidad pública e interés nacional de las actividades de pesca, acuicultura y actividades conexas.

Montos del proyecto (Bs.)			
Monto del Proyecto	**Monto años anteriores**	**Monto 2010**	**Monto años posteriores**
1.487.570	-	1.487.570	-

Fuente de Financiamiento del Proyecto (Bs.)		
Monto Asignado	**Fuente de Financiamiento**	**Gaceta oficial y fecha**
1.487.570	Crédito adicional	Recursos asignados por medio de contrato según punto de cuenta Nº 118-09 de fecha 20/11/2009.
1.487.570	**= Total Monto Asignado**	

Resultado Financiero del Proyecto (Bs.)			
Monto Asignado (2010)	**Monto ejecutado (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Financiero**
1.487.570	0	-1.487.570	0

Resultado Físico del Proyecto			
Metas (2010)	**Metas Ejecutadas (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Físico**
Elaborar 1 plan de Fortalecimiento Institucional del INSOPESCA	0	-0.5	0

<u>Obstáculo de la Gestión</u>:

<u>Proyecto:</u> Asistencia técnica para el fortalecimiento institucional del Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (INSOPESCA):

Este proyecto conforma los aprobados dentro del convenio integral de cooperación de Cuba – Venezuela X Comisión. La aprobación de los asesores cubanos se tardo, pues el personal propuesto forma parte de la plantilla de los cuadros gerenciales en el Ministerio de Alimentación de Cuba y sus empresas, al darle aprobación a uno de los asesores automáticamente surge un vacío importante en las instituciones cubanas.

68. Instalación de 1 granja comunitaria para la producción de artemia en el complejo salinero las Cumaraguas, Península de Paraguaná, estado Falcón:

Fechas del Proyecto	
Fecha de Inicio	**Fecha de Culminación**
01/09/2010	31/08/2012

Objetivo especifico del proyecto: Construir el sistema lagunar de la granja comunitaria de artemia unidad de producción primaria socialista Las Cumaraguas, Península de Paraguaná, municipio Falcón del estado Falcón.

Ubicación Geográfica del proyecto: Falcón.

Descripción breve del proyecto: Creación de lagunas de producción y fertilización, además de sala de proceso destinado a la producción de microalgas; lavado, enriquecimiento y empaquetado o enlatado de la biomasa y quistes de artemia.

Montos del proyecto (Bs.)			
Monto del Proyecto	**Monto años anteriores**	**Monto 2010**	**Monto años posteriores**
9.820.000	-	9.820.000	-

Fuente de Financiamiento del Proyecto (Bs.)		
Monto Asignado	**Fuente de Financiamiento**	**Gaceta oficial y fecha**
9.820.000	Crédito adicional	Gaceta oficial Nro. 39.392 de fecha 23/03/2010.
9.820.000	**= Total Monto Asignado**	

Resultado Financiero del Proyecto (Bs.)			
Monto Asignado (2010)	**Monto ejecutado (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Financiero**
9.820.000	0	-9.820.000	0

Resultado Físico del Proyecto			
Metas (2010)	**Metas Ejecutadas (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Físico**
Proceso Administrativo	0	-2	0
Construir 15 lagunas en un modulo de producción.	0	-15	0
Instalación del Sistema de aducción	0	0	0

69. Desarrollo de una unidad de producción socialista para el cultivo de camarón en el sur del Lago de Maracaibo, municipio Monte Carmelo, estado Trujillo:

Fechas del Proyecto	
Fecha de Inicio	**Fecha de Culminación**
01/09/2010	31/08/2012

Objetivo especifico del proyecto: Recuperar y acondicionar la granja camaronera unidad de producción socialista en el sur del lago de Maracaibo.

Ubicación Geográfica del proyecto: Distrito Capital y Trujillo.

Descripción breve del proyecto: Recuperación de 71,25 ha destinadas al engorde de camarón, bajo la modalidad de Unidades de Producción Primaria Socialistas (UPPS), la cual aparte de suplir parte del camarón proveniente del arrastre, va a crear puestos de trabajo dignos para los antiguos trabajadores de estas empresas.

Montos del proyecto (Bs.)			
Monto del Proyecto	**Monto años anteriores**	**Monto 2010**	**Monto años posteriores**
14.362.000	-	14.362.000	-

Fuente de Financiamiento del Proyecto (Bs.)		
Monto Asignado	**Fuente de Financiamiento**	**Gaceta oficial y fecha**
14.362.00	Crédito adicional	Gaceta oficial Nro. 39.392 de fecha 23/03/2010.
14.362.00	**= Total Monto Asignado**	

Resultado Financiero del Proyecto (Bs.)			
Monto Asignado (2010)	**Monto ejecutado (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Financiero**
14.362.000	0	-14.362.000	0

Resultado Físico del Proyecto			
Metas (2010)	**Metas Ejecutadas (2010)**	**Absoluto**	**% Avance Físico**
1 Procedimiento Administrativo	0,1	-0,9	10
Rehabilitación de 1 estación de bombeo.	0	-1	0
Acondicionamiento de 21 ha de producción.	0	-21	0

Obstáculo de la Gestión:

Acciones Centralizadas:

- De 18 buques que se mantienen operando el Océano Pacifico Oriental, solo 13 operaron regularmente durante el año 2010, lo cual ocasionó una disminución en la producción de atún y especies afines.
- No se cuenta con un sistema software actualizado o adecuado para un desempeño óptimo de la utilización del registro de único de pesca y acuicultura. Además, no se trabaja On Line y la información de las subgerencias a nivel nacional no llega a tiempo.

Anexo Estadístico

AE-1: Valor y producción agrícola según productos, año 2010

Productos	Producción (t)		Valor Bruto de la Producción (Miles de Bs. a precios 1997)		Variación (%) 2010-2009
	2010	2009	2010	2009	
Sector Agrícola:			**5.215.960**	**4.994.878**	**4,43**
Característicos:			**5.048.347**	**4.869.777**	**3,67**
Vegetal:			**2.927.377**	**2.813.282**	**4,06**
Cereales			**524.733**	**471.586**	**11,27**
Arroz	1.043.067	1.193.957	141.194	161.619	(12,6)
Maíz	2.496.207	1.981.931	334.617	265.678	25,95
Sorgo	472.630	427.868	48.922	44.289	10,46
Granos leguminosos			**21.206**	**19.743**	**7,41**
Arveja	660	599	151	137	10,12
Caraota	34.475	33.880	12.396	12.182	1,76
Frijol	36.396	31.066	8.255	7.046	17,16
Quinchoncho	1.558	1.456	404	377	7,02
Textiles y Oleaginosas			**109.239**	**95.147**	**14,81**
Ajonjolí	15.380	14.839	4.107	3.963	3,64
Algodón en rama	8.873	7.221	2.295	1.868	22,87
Coco	138.641	135.421	6.929	6.768	2,38
Girasol	85.792	34.549	11.046	4.448	148,32
Maní	538	651	320	388	(17,47)
Palma Aceitera	447.360	416.571	74.535	69.405	7,39
Sisal	5.808	5.155	311	276	12,65
Soya	65.702	54.420	9.697	8.032	20,73
Raíces y Tubérculos			**183.709**	**177.314**	**3,61**
Apio	29.170	33.068	4.050	4.592	(11,79)
Batata	14.819	10.459	1.808	1.276	41,69
Mapuey	10.195	6.459	1.509	956	57,86
Ñame	98.374	90.855	18.962	17.512	8,28
Ocumo	90.232	83.034	17.884	16.457	8,67
Papa	512.544	499.179	95.403	92.916	2,68
Yuca	497.109	491.611	44.094	43.606	1,12
Frutas			**317.289**	**317.616**	**(0,10)**
Aguacate	69.840	68.701	10.712	10.537	1,66
Cambur	412.118	403.382	22.543	22.065	2,17
Lechosa	133.329	126.495	14.533	13.788	5,40
Mango	52.475	53.886	3.386	3.477	(2,62)
Melón	184.546	188.047	32.333	32.946	(1,86)
Naranja	399.748	384.445	20.913	20.112	3,98
Patilla	187.884	189.355	14.674	14.789	(0,78)
Piña	380.179	365.332	58.548	56.261	4,06
Plátano	316.851	399.636	35.180	44.372	(20,72)
Uva	13.541	13.319	4.795	4.716	1,67
Otras frutas	389.049	369.062	99.674	94.554	5,42

Productos	Producción (t)		Valor Bruto de la Producción (Miles de Bs. a precios 1997)		Variación (%) 2010-2009
	2010	2009	2010	2009	
Hortalizas			**262.962**	**270.823**	**(2,90)**
Ajo	11.172	11.397	10.359	10.568	(1,97)
Berenjena	8.826	8.821	991	990	0,06
Cebolla	337.244	363.640	84.456	91.066	(7,26)
Coliflor	11.923	10.632	942	840	12,14
Lechuga	46.241	43.278	4.116	3.853	6,85
Pepino	17.238	15.947	1.592	1.472	8,10
Pimentón	133.573	139.239	36.298	37.838	(4,07)
Remolacha	17.666	17.682	1.608	1.610	(0,09)
Repollo	109.309	105.019	5.425	5.212	4,08
Tomate	225.340	236.058	43.168	45.222	(4,54)
Vainita	5.898	5.317	955	861	10,92
Zanahoria	192.953	192.014	20.218	20.119	0,49
Otras Hortalizas	295.572	286.275	52.835	51.173	3,25
Café, Cacao, Caña de Azúcar, Tabaco			**1.508.239**	**1.461.052**	**3,23**
Café	73.687	63.193	116.930	100.277	16,61
Cacao	20.955	20.920	16.463	16.435	0,17
Caña de Azúcar	9.107.078	8.907.666	1.370.160	1.340.158	2,24
Tabaco	3.179	2.837	4.686	4.182	12,07
Semilla Certificada	**40.577**	**38.146**	**23.238**	**21.846**	**6,37**
Animal:			**1.788.001**	**1.639.778**	**9,04**
Carne Búfalo (t)	4.284	3.687			16,20
Carne Caprino(t)	6.787	6.342			7,01
Carne Conejo (t)	367	260			41,15
Carne de Pollo (t)	1.077.897	1.037.205			3,92
Carne de Porcino (t)	201.843	188.728			6,95
Carne Ovinos (t)	4.105	2.913			40,91
Carne vacuno (t)	597.337	520.101			14,85
Huevos Consumo (t)	241.560	237.850			1,56
Huevos Codorniz (t)	460	209			120,10
Leche Búfalo (t)	51.242	49.529			3,46
Leche Caprino (t)	11.016	10.459			5,32
Leche Vacuno (t)	2.501.713	2.184.574			14,52
Miel (t)	509	366			39,07
Leche (Miles litros)	2.476.193	2.118.888	321.905	275.455	16,86
Bovino (cabezas)	2.535.922	2.279.053	574.391	516.210	11,27
Porcinos (cabezas)	3.354.055	2.934.598	204.641	179.049	14,29
Caprinos (cabezas)	522.065	515.323	4.272	4.217	1,31
Ovinos (cabezas)	216.034	208.664	2.409	2.327	3,53
Aves (miles cabezas)	479.951	465.972	529.688	514.261	3,00
Pesquero:			**94.506**	**195.119**	**(51,57)**
Marítimos:			**86.775**	**174.904**	**(50,39)**
Atún	17.420	35.152	10.900	21.996	(50,44)
Bagre	3.066	3.909	978	1.247	(21,57)
Camarón	11.580	10.381	10.547	9.455	11,55
Carite	4.337	5.113	3.714	4.379	(15,18)
Corocoro	1.445	1.604	837	929	(9,91)
Curbina	3.051	2.569	1.999	1.684	18,76
Jurel	3.136	4.556	1.585	2.303	(31,17)
Lebranche	1.742	2.022	1.161	1.347	(13,85)

Productos	Producción (t)		Valor Bruto de la Producción (Miles de Bs. a precios 1997)		Variación (%) 2010-2009
	2010	2009	2010	2009	
Machuelo	84	13	1	0	546,15
Mero	1.738	1.923	2.529	2.798	(9,62)
Pargo	4.553	9.114	6.058	12.127	(50,04)
Pepitonas	27.671	64.191	115	266	(56,89)
Sardinas	22.511	48.271	538	1.154	(53,37)
Otros Pescados	75.076	188.818	45.813	115.221	(60,24)
Fluviales			**4.015**	**10.607**	**(62,15)**
Bagre	488	3.862	186	1.474	(87,36)
Bocachico	…	…			
Cachama	185	410	90	198	(54,88)
Coporo	1.867	8.288	530	2.352	(77,47)
Curbinata	673	1.558	298	690	(56,80)
Manamana	…	…			
Palometa	813	1.492	186	342	(45,51)
Rayado	1.423	…	787		
Otros Pescados	5.449	15.610	1.938	5.551	(65,09)
Acuicultura			**3.717**	**9.608**	**(61,32)**
Camarón (cultivo)	4.066	10.482	3.703	9.547	(61,21)
Tilapia	24	111	13	61	(78,38)
Otras especies	…	…			
Mejoras			**104.053**	**96.535**	**7,79**
Deforestación (ha)	30.985	29.481	5.591	5.320	5,10
Plantaciones perman. (ha)	64.981	58.364	58.238	52.308	11,34
Pastizales (ha)	228.500	221.026	40.223	38.908	3,38
Servicios Agrícolas			**111.172**	**103.216**	**7,71**
Preparación de tierras (ha)	563.969	518.782	35.530	32.683	8,71
Nivelación (ha)	32.115	29.753	450	417	7,94
Control Plagas (ha)	1.703.050	1.575.697	50.393	46.625	8,08
Recolección de cosecha	477.515	445.227	14.325	13.357	7,25
Secado de granos	69.405	66.277	2.263	2.161	4,72
Desgranado o trilla	377.666	366.735	8.210	7.973	2,98
No característicos:			**167.613**	**125.101**	**33,98**
Elaborados:			**167.613**	**125.101**	**33,98**
Casabe	29.290	30.113	10.892	11.198	(2,73)
Papelón	68.918	51.287	17.238	12.828	34,38
Queso en finca	118.970	86.210	139.484	101.075	38,00

Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras.

Nota: Cifras Preliminares, sujetas a modificación.

AE-2: Superficie cosechada según productos, año 2010

Productos	Superficie (ha)		Variación (%) 2010-2009
	2010	2009	
Total General:	**2.408.822**	**2.299.921**	**4,7**
Cereales	**1.267.225**	**1.239.794**	**2,2**
Arroz	243.579	263.738	-7,6
Maíz	799.712	783.314	2,1
Sorgo	223.934	192.742	16,2
Granos Leguminosos	**58.608**	**62.130**	**-5,7**
Arveja	700	640	9,4
Caraota	25.174	36.655	-31,3
Fríjol	30.336	23.001	31,9
Quinchoncho	2.398	1.834	30,8
Textiles y Oleaginosas	**230.919**	**177.752**	**29,9**
Ajonjolí	63.440	61.363	3,4
Algodón en rama	15.446	12.530	23,3
Coco	18.781	18.569	1,1
Girasol	50.606	14.460	250,0
Maní	405	517	-21,7
Palma Aceitera	34.976	34.694	0,8
Sisal	6.315	5.383	17,3
Soya	40.949	30.235	35,4
Raíces y Tubérculos	**105.442**	**93.409**	**12,9**
Apio	4.764	4.334	9,9
Batata	1.190	791	50,4
Mapuey	1.022	1.035	-1,3
Ñame	16.814	14.899	12,8
Ocumo	13.252	12.362	7,2
Papa	28.985	22.025	31,6
Yuca	39.416	37.962	3,8
Frutas	**264.572**	**262.803**	**0,7**
Aguacate	10.641	9.865	7,9
Cambur	40.793	39.925	2,2
Lechosa	10.894	10.532	3,4
Mango	6.490	6.437	0,8
Melón	15.910	14.476	9,9
Naranja	46.673	39.793	17,3
Patilla	12.069	12.422	-2,8
Piña	27.878	25.793	8,1
Plátano	49.721	61.505	-19,2
Uva	1.302	1.390	-6,3
Otras frutas	42.202	40.664	3,8

Continúa... (1/2)

Productos	Superficie (ha)		Variación (%) 2010-2009
	2010	2009	
Hortalizas	**98.570**	**93.854**	**5,0**
Ajo	1.961	2.004	-2,2
Berenjena	756	741	2,0
Cebolla	13.507	15.607	-13,5
Coliflor	924	880	5,0
Lechuga	3.173	2.916	8,8
Pepino	1.630	1.712	-4,8
Pimentón	7.071	7.503	-5,8
Remolacha	1.583	1.575	0,5
Repollo	4.022	3.716	8,2
Tomate	10.551	9.958	6,0
Vainita	1.661	1.259	31,9
Zanahoria	10.677	10.605	0,7
Otras Hortalizas	41.054	35.377	16,0
Café, Cacao, Caña de Azúcar , Tabaco	**383.487**	**370.179**	**3,6**
Café	190.440	187.512	1,6
Cacao	57.790	51.307	12,6
Caña de Azúcar	130.805	126.922	3,1
Tabaco	4.452	4.437	0,3

Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (2/2)

Nota: Cifras Preliminares, sujetas a modificación.

AE-3-A: Total créditos otorgados con recursos de la banca pública según sector, 2010-2009

Sector	Bolívares				Variación (%) 2010-2009
	2010	(%)	2009	(%)	
Total	**2.405.621.707**	**100,00**	**3.265.349.137**	**100,00**	**-26,33**
Vegetal	1.926.324.164	80,08	1.915.799.782	58,67	0,55
Animal	429.869.844	17,87	1.188.791.988	36,41	-63,84
Forestal	15.139.512	0,63	-	-	-
Pesquero	17.228.016	0,72	102.749.854	3,15	-83,23
Otros	17.060.171	0,71	58.007.513	1,78	-70,59

Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras / BAV / FONDAS

Nota: Cifras preliminares.